



**REGIONE ABRUZZO**  
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI  
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti  
C.F. e P. Iva 02307130696

**DELIBERAZIONE  
DEL  
DIRETTORE GENERALE**

N. 1165 DEL 29 AGO. 2014

**OGGETTO:** Codice CUP: H57B95000000001 – codice CIG: Z5D106F885.  
**Art. 20 Legge nr. 67/88 – 1° Triennio - Lavori di: "REALIZZAZIONE D.S.B. E POLIAMBULATORIO DI SAN SALVO"- Approvazione quadro economico finale. Liquidazione a saldo oneri professionali Arch. Giuseppe Riccione. Approvazione Relazione Acclarante la conclusione dei rapporti tra Ente Concedente ed Ente Attuatore - Provvedimenti.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 806 del 31 dicembre 2009 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione del giorno 13.08.14;

**DATO ATTO** dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

**ACQUISITI** i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

**DELIBERA**

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole \_\_\_\_\_ **Il Direttore Amministrativo Aziendale**  
(Dott. Stefano Spadano)

Parere favorevole \_\_\_\_\_ **Il Direttore Sanitario Aziendale**  
(Dott. Pasquale Flacco)

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Francesco Nicola Zavattaro)

**Proposta di deliberazione**  
**per il**  
**Direttore Generale**

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

**OGGETTO: Codice CUP: H57B95000000001 – codice CIG: Z5D106F885.**  
**Art. 20 Legge nr. 67/88 – 1° Triennio - Lavori di: "REALIZZAZIONE D.S.B. E POLIAMBULATORIO DI SAN SALVO"- Approvazione quadro economico finale. Approvazione quadro economico finale. Liquidazione a saldo oneri professionali Arch. Giuseppe Riccione. Approvazione Relazione Acclarante la conclusione dei rapporti tra Ente Concedente ed Ente Attuatore - Provvedimenti.**

**IL RESPONSABILE DELL'INTESTATO SERVIZIO**

**PREMESSO**

- che con deliberazione del direttore generale nr. 2908 del 15.12.1995 è stato approvato il progetto esecutivo di "Realizzazione del Poliambulatorio e Distretto Sanitario di Base di San Salvo" redatto dall'Arch. Giuseppe Riccione dell'importo complessivo di L. 2.100.000.000 di cui L. 1.250.000.000 per lavori a base d'asta e L. 850.000.000 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- che con Delibera nr. 1669 del 13.05.1996 la G.R. d'Abruzzo ha approvato il medesimo progetto esecutivo nei modi di cui alla precitata delibera del D.G. nr. 2908 del 15.12.1995, come si evince dal seguente quadro economico di spesa:

**1) LAVORI A BASE D'APPALTO**

Opere edili	L. 744 000 000	€ 384 243,93
Impianti	L. 379 000 000	€ 195 737,16
Sistemazione esterna	L. 127 000 000	€ 65 590,03
<b>Totale Lavori</b>	<b>L. 1 250 000 000</b>	<b>€ 645 571,12</b>

**2) SOMME A DISPOSIZIONE**

Arredi ed attrezzature	L. 259 980 000	€ 134 268,46
IVA 10% su lavori base d'appalto	L. 125 000 000	€ 64 557,11
IVA 19% su 259.980.000	L. 49 396 000	€ 25 510,90
Spese tecniche 12%	L. 181 197 600	€ 93 580,75
CNPAIA 2%	L. 3 623 952	€ 1 871,62
IVA su spese tecniche 19%	L. 35 116 094	€ 18 135,95
Spese da liquidare a fatture	L. 5 686 354	€ 2 936,76
Costo acquisizione area	L. 190 000 000	€ 98 126,81
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>L. 850 000 000</b>	<b>€ 438 988,36</b>

**Costo complessivo intervento (1+2) L. 2 100 000 000 € 1 084 559,49**

- che la spesa complessiva del progetto, di L. 2.100.000.000 è stata finanziata per il 95%, pari a L. 1.995.000.000 con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con reversale nr. 4307615000 del 09.09.1997 e per il 5%, pari a L. 85.000.000 dalla Regione Abruzzo e riscosso dall'Azienda USL Lanciano-Vasto con reversale nr. 806 del 19/06/1998;



- che la Concessione per la realizzazione dell'intervento in favore della U.S.L. Lanciano-Vasto è stata assentita dalla Giunta Regionale con delibera n. 2608 del 16.10.1997 avente ad oggetto: "Atto di concessione alle aziende USL della regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art.20 della L.11/03/88 n.67";

## PRESO ATTO

- che con delibera del Direttore Generale n. 1850 del 06.08.1998, l'intervento è stato appaltato all'Impresa Di Carlo Isaia & C. s.a.s., al prezzo complessivo di € 1.014.875.000 (€ 524.139,20) al netto del ribasso del 18,810% offerto sul prezzo posto a base di gara;
- che il contratto di appalto è stato stipulato dal Notaio Roberto Altiero di Casoli il 22.01.1999 rep. 5004 e reg.to a Lanciano il 11.02.1999 al n. 215 Serie I;
- che in corso d'opera sono state approvate le seguenti Perizie di Variante:

	Delibera	Data	Nuovo Importo in L.	Nuovo Importo in E.	Contratto Aggiuntivo
Perizia 1	1658	17.06.1999	L. 1.077.893.461	€ 556.685,51	22.08.2000 n. 1770 Serie 3
Perizia 2	348	27.08.2003	L. 1.114.722.188	€ 575.705,96	02.10.2003 n. 1919 Serie 3

- che il collaudo dei lavori - quest'ultimi ultimati in data 15/01/2005 - è stato approvato con delibera n. 767 del 10.10.2007 per il complessivo importo netto di € 573.688,31 (L. 1.110815464);

## CONSIDERATO ALTRESI'

- che al fine di poter rendicontare alla Regione Abruzzo il finanziamento concesso, rimangono da liquidare gli oneri professionali all'Arch. Giuseppe Riccione (Progettista e Direttore dei Lavori) per il quale è stata operata una rivisitazione su quanto di spettanza, anche in relazione a quanto già liquidato, secondo la seguente prospettazione economica riepilogativa:

PROGETTAZIONE		ONORARIO IN L.	ONORARIO IN E.	SPESE (45%)	INARCASSA	TOTALE
1	Progettazione Generale su importo L. 1.250.000.000 aliquote a+c+e categoria I/b	L. 31 501 875	€ 16 269,36	€ 7 321,21	€ 471,81	€ 24 062,38
2	Progettazione Generale su importo L. 706.200.000 aliquote b+d+f categoria I/b	L. 5 921 699	€ 3 058,30	€ 1 376,24	€ 88,69	€ 4 523,23
3	Progettazione Strutture su importo L. 200.000.000 aliquote a+c+d+e categoria I/f	L. 7 505 664	€ 3 876,35	€ 1 744,36	€ 112,41	€ 5 733,12
4	Progettazione Elettrico su importo L. 96.600.000 aliquote a+c+d+e categoria IIIc	L. 7 774 005	€ 4 014,94	€ 1 806,72	€ 116,43	€ 5 938,09
5	Progettazione Idrico su importo L. 42.200.000 aliquote a+c+d+e categoria IIIa	L. 2 796 236	€ 1 444,14	€ 649,86	€ 41,88	€ 2 135,88
6	Progettazione Termico su importo L. 205.000.000 aliquote a+c+d+e categoria IIIb	L. 9 216 103	€ 4 759,72	€ 2 141,87	€ 138,03	€ 7 039,63
7	Progettazione Arredi su importo L. 70.000.000 aliquote a+d+f categoria Ic	L. 3 751 654	€ 1 937,57	€ 871,91	€ 56,19	€ 2 865,66
<b>DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI</b>						
8	Direzione e Contabilità Lavori allo Stato Finale	L. 57 100 551	€ 19 939,13	€ 8 972,61	€ 578,23	€ 29 489,97
<b>VARIANTE IN CORSO D'OPERA:</b>						
9	Variante generale su importo tra negativi e positivi di € 222 591,09		€ 5 480,52	€ 2 466,23		€ 7 946,75
10	Variante strutture per importo € 42 866,69		€ 1 608,71	€ 723,92		€ 2 332,63
11	Variante Elettrico per importo € 30 811,41		€ 2 041,23	€ 918,55		€ 2 959,78
12	Variante Idrico per importo € 3 766,44		€ 249,66	€ 112,35		€ 362,01
<b>TOTALE ONERI SPETTANTI</b>						<b>€ 95 389,14</b>
<b>ACCONTI CORRISPOSTI</b>						
13	Delibera 875 del 05.03.2000 - Progettazione, D.L. e Cont. 1° e 2° SAL	L. 116 658 048	€ 60 248,85		€ 1 204,98	€ 61 453,83
14	Delibera 801 del 07.03.2002 - D.L. e Cont. 3° SAL	L. 14 398 600	€ 7 436,26		€ 148,73	€ 7 584,98
<b>TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI</b>						<b>€ 69 038,81</b>
<b>RESTANO</b>						<b>€ 26 350,31</b>

- che dal su esposto quadro riassuntivo si evince che spettano all'Arch. Giuseppe Riccione – nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori – un importo a saldo per oneri professionali pari ad € 26.350,31 oltre I.V.A. come per Legge;

- che nei suddetti oneri non è compresa la quota Inarcassa, in quanto il professionista è in pensione;

**VISTA** la relazione acclarante i rapporti intercorrenti tra l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) e l'Ente Attuatore (Azienda ASLi) predisposta dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni;

**PRESO ATTO**, dalla suddetta relazione, dei provvedimenti di liquidazione delle somme corrisposte e/o ancora da corrispondere con il presente provvedimento, alle figure professionali ed alle ditte che a vario titolo hanno concorso alla realizzazione dell'appalto;

#### RILEVATO

- che dall'analisi dei dati economici presso la Regione Abruzzo, si consegue la seguente prospettazione economica:
 

○ SOMMA 95% IMPIEGATA DALLA A.S.L.	€	1.020.565,85
○ SOMMA FINANZIATA DALLA CASSA DD.PP.	€	990.025,84
○ SOMMA ANCORA DA FINANZIARE DALLA CASSA DD.PP.	€	30.540,01
○ SOMMA EFFETTIVAMENTE EROGATA DALLA REGIONE ABRUZZO	€	990.025,84
- che tutti i pagamenti resisi necessari per l'esecuzione dell'appalto, in seno agli Operatori Economici, sono stati tutti assolti, ad eccezione della somma per € 30.540,01 (L. 59.133.724) spettante al Progettista/Direttore Lavori, oggetto di liquidazione con il presente provvedimento e conseguente richiesta di erogazione presso la Regione Abruzzo;
- che il resoconto contabile della somma a suo tempo erogata dalla regione Abruzzo in favore della Stazione Appaltante, pari al 5% dell'intero finanziamento e quindi per l'importo di € 54.227,97 (ex L. 105.000.000), è quello risultante dal seguente prospetto:


IMPORTO DIFINANZIAMENTO	5% A CARICO DELLA REGIONE	IMPORTO UTILIZZATO	IMPORTO RESIDUO
€ 1.084.559,49	€ 54.227,97	€ 53.713,99	<b>€ 513,98</b>

**VISTA** la fattura emessa dall'Arch. Giuseppe Riccione n. 03 del 06.08.2014 per l'importo di € 32.147,38 e la relativa dichiarazione liberatoria di accettazione degli oneri spettanti, che si allegano alla presente sotto le lettere "A" e "B";

#### RITENUTO

- di approvare il quadro economico di spesa definitivo, tenuto conto delle spese a consuntivo effettivamente sostenute con le diverse linee di finanziamento come da seguente prospettazione:

A	LAVORI	Importo netto in L.	Importo Netto in €	Importo lordo
A1	Opere civile ed impianti	L. 1 110 815 456	€ 573 688,31	€ 706 599,71
<b>Sommano Lavori</b>		<b>L. 1 110 815 456</b>	<b>€ 573 688,31</b>	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Spese tecniche, generali e inarcassa	L. 201 540 188	€ 104 086,82	
B2	Acquisizione area	L. 136 760 000	€ 70 630,65	
B3	Arredi	L. 246 642 038	€ 127 379,98	
B4	Imprevisti	L. 136 773 253	€ 70 637,49	
B5	Oneri ex art. 18 L. 109/94	L. 24 753 082	€ 12 783,90	
B6	I.V.A. 10%	L. 117 258 247	€ 60 558,83	
B7	I.V.A. 20% - 22%	L. 105 553 561	€ 54 513,86	
B8	<b>ECONOMIE DELL'APPALTO</b>	L. 19 904 175	<b>€ 10 279,65</b>	
<b>Sommano Lavori a Disposizione</b>		<b>L. 989 184 544</b>	<b>€ 510 871,18</b>	
<b>TOTALE FINANZIAMENTO A+B</b>		<b>L. 2 100 000 000</b>	<b>€ 1 084 559,49</b>	



- di dare atto che, relativamente al finanziamento di cui all'Art. 20 L. 67/88, l'appalto ha conseguito un'economia di **€ 10.279,65** suddivisa nel modo seguente:
  - a. **€ 9.765,67** imputabile alla quota del **95%** a carico dello Stato e non erogati dalla Regione Abruzzo alla A.S.L.;
  - b. **€ 513,98** imputabile alla quota del **5%** a carico della Regione Abruzzo, già erogati a suo tempo con Delibera di G.R. n. 595 del 18.03.1998;
- di impegnare le economie dell'appalto, per la somma calcolata di € 10.279,65, per la realizzazione delle opere descritte nella Delibera del D.G. 1977 del 20.12.2012 avente ad oggetto "*Programma di investimenti fondi ex art. 20 L. 67/88 1° Triennio. Proposta di rimodulazione interventi per opere avviate e non concluse. Provvedimenti*";
- di dare atto che l'importo a consuntivo della voce "*Spese tecniche generali e inarcassa*" delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione pari ad € 104.086,82 è inferiore alla quota massima stabilita dalla Regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 21.02.2003, calcolata in € 105.989,96, pari al 15% dell'importo lordo dei lavori (€ 706.599,71);
- di liquidare all'Arch. Giuseppe Riccione con sede in Via Circonvallazione, 47 – 66050 S. Salvo P. I.V.A. 00227950698, la somma totale di € 32.147,38 distinta in:
  - € 26.350,32 per Onorari e spese;
  - € 5.797,07 per I.V.A. 22%;
 a saldo degli onorari e delle spese relativamente alla progettazione e direzione lavori per l'appalto in disamina;
- di demandare il Servizio Contabilità e Bilancio Az./le allo scarico contabile del valore dell'immobile realizzato, dal sottoconto ex 2.8.1, relativo alle "immobilizzazioni ed Acconti", al patrimonio Az/le nel relativo capitolo di bilancio;
- Di approvare la relazione acclarante che definisce i rapporti intercorrenti tra l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) e l'Ente Attuatore (Azienda ASL Lanciano-Vasto-Chieti) predisposta dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione;
- di trasmettere alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo, nelle copie che si riterranno necessarie:
  - la Relazione Acclarante;
  - il presente provvedimento;
  - il provvedimento di approvazione dell'atto unico di collaudo;
- di dare atto che la quota del 5% dell'importo da liquidare, pari ad € 1.607,37 (L. 3.112.301) di € 32.147,38 (L. 62.246.025), a carico del Bilancio Regionale, è stata erogata dall'Ente Regione e riscossa da questa A.S.L. con reversale n. 806 del 19.06.1998;
- di richiedere alla Regione Abruzzo in conto mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con determina n. 4307615000 del 09.09.1997, la somma di € 30.540,01 (L. 59.133.724) pari al 95% di € 32.147,38 (L. 62.246.025) per la quota di spesa a carico del Bilancio dello Stato;
- di dare atto che, con l'approvazione del quadro economico conclusivo su riportato e previo ristoro da parte della regione Abruzzo della somma relativa agli onorari professionali ancora da corrispondere per redazione Perizia di Variante e Direzione Lavori, per un ammontare totale di € 30.540,01 (L. 59.133.724) pari al 95% di € 32.147,38 (L. 62.246.025), il rapporto tra l'Ente Attuatore (A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti) e l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) relativamente all'intervento "*Ristrutturazione 1° e 2° Padiglione Opsedale di Vasto Legge 67/88*" è da ritenersi concluso.

### **SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

**REGIONE ABRUZZO**  
**Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI**


Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti  
 C.F. e P. Iva 02307130696



1. di approvare il quadro economico di spesa definitivo, tenuto conto delle spese a consuntivo effettivamente sostenute con le diverse linee di finanziamento come da seguente prospettazione:

A	LAVORI	Importo netto in L.	Importo Netto in €	Importo lordo
A1	Opere civile ed impianti	L. 1 110 815 456	€ 573 688,31	€ 706 599,71
<b>Sommario Lavori</b>		<b>L. 1 110 815 456</b>	<b>€ 573 688,31</b>	
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1	Spese tecniche, generali e inarcassa	L. 201 540 188	€ 104 086,82	
B2	Acquisizione area	L. 136 760 000	€ 70 630,65	
B3	Arredi	L. 246 642 038	€ 127 379,98	
B4	Imprevisti	L. 136 773 253	€ 70 637,49	
B5	Oneri ex art. 18 L. 109/94	L. 24 753 082	€ 12 783,90	
B6	I.V.A. 10%	L. 117 258 247	€ 60 558,83	
B7	I.V.A. 20% - 22%	L. 105 553 561	€ 54 513,86	
B8	<b>ECONOMIE DELL'APPALTO</b>	L. 19 904 175	<b>€ 10 279,65</b>	
<b>Sommario Lavori a Disposizione</b>		<b>L. 989 184 544</b>	<b>€ 510 871,18</b>	
<b>TOTALE FINANZIAMENTO A+B</b>		<b>L. 2 100 000 000</b>	<b>€ 1 084 559,49</b>	

2. di dare atto che, relativamente al finanziamento di cui all'Art. 20 L. 67/88, l'appalto ha conseguito un'economia di **€ 10.279,65** suddivisa nel modo seguente:
- **€ 9.765,67** imputabile alla quota del **95%** a carico dello Stato e non erogati dalla Regione Abruzzo alla A.S.L.;
  - **€ 513,98** imputabile alla quota del **5%** a carico della Regione Abruzzo, già erogati a suo tempo con Delibera di G.R. n. 595 del 18.03.1998;
3. di impegnare le economie dell'appalto, per la somma calcolata di € 10.279,65, per la realizzazione delle opere descritte nella Delibera del D.G. 1977 del 20.12.2012 avente ad oggetto "Programma di investimenti fondi ex art. 20 L. 67/88 1° Triennio. Proposta di rimodulazione interventi per opere avviate e non concluse. Provvedimenti";
4. di dare atto che l'importo a consuntivo della voce "Spese tecniche generali e inarcassa" delle Somme a Disposizione dell'Amministrazione pari ad € 104.086,82 è inferiore alla quota massima stabilita dalla Regione Abruzzo con Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 21.02.2003, calcolata in € 105.989,96, pari al 15% dell'importo lordo dei lavori (€ 706.599,71);
5. di liquidare all'Arch. Giuseppe Riccione con sede in Via Circonvallazione, 47 – 66050 S. Salvo P. I.V.A. 00227950698, la somma totale di € 32.147,38 distinta in:
- a. € 26.350,31 per Onorari e spese;
  - b. € 5.797,07 per I.V.A. 22%;
- a saldo degli onorari e delle spese relativamente alla progettazione e direzione lavori per l'appalto in disamina;
6. di demandare il Servizio Contabilità e Bilancio Az./le allo scarico contabile del valore dell'immobile realizzato, dal sottoconto ex 2.8.1, relativo alle "immobilizzazioni ed Acconti", al patrimonio Az/le nel relativo capitolo di bilancio;
7. Di approvare la relazione acclarante che definisce i rapporti intercorrenti tra l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) e l'Ente Attuatore (Azienda ASL Lanciano-Vasto-Chieti) predisposta dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, che si allega alla presente sotto la lettera "C";
8. di trasmettere alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo, nelle copie che si riterranno necessarie:
- a. la Relazione Acclarante;
  - b. il presente provvedimento;
  - c. il provvedimento di approvazione dell'atto unico di collaudo;



9. di dare atto che la quota del 5% dell'importo da liquidare, pari ad € 1.607,37 (L. 3.112.301) di € 32.147,38 (L. 62.246.025), a carico del Bilancio Regionale, è stata erogata dall'Ente Regione e riscossa da questa A.S.L. con reversale n. 806 del 19.06.1998;
10. di richiedere alla Regione Abruzzo in conto mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con determina n. 4307615000 del 09.09.1997, la somma di € 30.540,01 (L. 59.133.724) pari al 95% di € 32.147,38 (L. 62.246.025) per la quota di spesa a carico del Bilancio dello Stato;
11. di dare atto che, con l'approvazione del quadro economico conclusivo su riportato e previo ristoro da parte della regione Abruzzo della somma relativa agli onorari professionali ancora da corrispondere per redazione Perizia di Variante e Direzione Lavori, per un ammontare totale di € 30.540,01 (L. 59.133.724) pari al 95% di € 32.147,38 (L. 62.246.025), il rapporto tra l'Ente Attuatore (A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti) e l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) relativamente all'intervento "Ristrutturazione 1° e 2° Padiglione Opsedale di Vasto Legge 67/88" è da ritenersi concluso.
12. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Contabilità, al Servizio Controllo di Gestione, nonché alla U.O.C. Affari Generali e Legali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.Giugno.2009, n° 69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale giusta deliberazione n° 396 del 21.Aprile.2011, disponendo altresì la pubblicazione del presente provvedimento/delibera nella "Sezione Amministrazione" di questa azienda in attuazione del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.

La presente proposta di deliberazione consta di n. 9 (nove) pagine e di n. 4 allegati per complessive pagine, tra delibera ed allegati pari a 22.

**L'Istruttore**  
(Geom. Emilio MEZZANELLO)

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(Geom. Emilio MEZZANELLO)

**Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che  
attesta la legittimità e la regolarità dell'atto**  
(Ing. Filippo MANCI)

Data 13.08.14

Data 13.08.14

Data 13.08.14

Firma 

Firma 

Firma 

**Visto: Il Direttore del Dipartimento** \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

### CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. .... del bilancio (*anno*)

**Il Direttore/Responsabile U.O.** \_\_\_\_\_

*Firma* \_\_\_\_\_

### RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

**Il Direttore e/o Responsabile U.O.**

\_\_\_\_\_

Della suestesa deliberazione viene iniziata  
la pubblicazione il giorno

1 SET. 2014 con prot. n. 46229

all' Albo della ASL per rimanere ivi affissa  
per 15 giorni consecutivi ai sensi della  
L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La suestesa deliberazione diverrà  
esecutiva a far data dal decimo  
giorno successivo alla  
pubblicazione.

La suestesa deliberazione è stata  
dichiarata "immediatamente  
eseguibile".

Il Funzionario preposto

*Robuffo*


*A*

*Azienda U.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti*

**U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E  
MANUTENZIONE**

*A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI*

***Via Silvio Spaventa, 37  
66034 LANCIANO***



***All. a),b),c)***

***alla Determina***

***n.***

***del***

"A"

RICEZIONE AREA GIUPPARA  
 VIA EIREAN JALLAZIONE 47  
 66050 SAN PAOLO (CH)  
 P.I. 00227950698

FATTURA PER  
 PRESTAZIONE n. 03

Data 06/08/2014

Ricevuti da A.S.L. 02 Lomense-Vasto-ETIBTI  
 Via Mentov Lomense, 17/19 - ETIBTI.


C.F. P. IVA 02307130696

€ Ventisei euro e settantasette, 32  
 per quietanza di tutte le operazioni relative alla nostra prestazione

Prestazioni e/o Anticipazioni sostenute in nome e per conto del Cliente	Corrispettivi prestazione	Anticipazioni
Onorario e saldo per il D.L. e contabilità per "Realizzare D.S.D e poliambulatori SAN PAOLO (CH)		
Importo		26350,31
I. J. A		5797,07
Monte dei Brochi di PIRNA Filiale di SAN PAOLO (CH) 07477 Coordinato Baccante IT 06 T 0103077850 000000228146		
RICEZIONE AREA GIUPPARA	TOTALE €	32147,38

Imponibile	%	IVA 22 %	Totale Prestazione	Ritenuta di acconto	TOTALE DA PAGARE
26350,31		5797,07		5270,06	26877,32

La ritenuta di acconto di € \_\_\_\_\_  
 è stata versata il \_\_\_\_\_  
 al concessionario di \_\_\_\_\_  
 a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_



A

"B1"

## ONERI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI

<b>PROGETTAZIONE</b>		ONORARIO IN L.	ONORARIO IN E.	SPESE (45%)	INARCASSA	TOTALE
1	Progettazione Generale su importo L. 1.250.000.000 aliquote a+c+e categoria I/b	L. 31 501 875	€ 16 269,36	€ 7 321,21	€ 471,81	€ 24 062,38
2	Progettazione Generale su importo L. 706.200.000 aliquote b+d+f categoria I/b	L. 5 921 699	€ 3 058,30	€ 1 376,24	€ 88,69	€ 4 523,23
3	Progettazione Strutture su importo L. 200.000.000 aliquote a+c+d+e categoria I/f	L. 7 505 664	€ 3 876,35	€ 1 744,36	€ 112,41	€ 5 733,12
4	Progettazione Elettrico su importo L. 96.600.000 aliquote a+c+d+e categoria IIIc	L. 7 774 005	€ 4 014,94	€ 1 806,72	€ 116,43	€ 5 938,09
5	Progettazione Idrico su importo L. 42.200.000 aliquote a+c+d+e categoria IIIa	L. 2 796 236	€ 1 444,14	€ 649,86	€ 41,88	€ 2 135,88
6	Progettazione Termico su importo L. 205.000.000 aliquote a+c+d+e categoria IIIb	L. 9 216 103	€ 4 759,72	€ 2 141,87	€ 138,03	€ 7 039,63
7	Progettazione Arredi su importo L. 70.000.000 aliquote a+d+f categoria Ic	L. 3 751 654	€ 1 937,57	€ 871,91	€ 56,19	€ 2 865,66

**DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI**

8	Direzione e Contabilità Lavori allo Stato Finale	L. 57 100 551	€ 19 939,13	€ 8 972,61	€ 578,23	€ 29 489,97
---	--	---------------	-------------	------------	----------	-------------

**VARIANTE IN CORSO D'OPERA:**


9	Variante generale su importo tra negativi e positivi di € 222 591,09		€ 5 480,52	€ 2 466,23		€ 7 946,75
10	Variante strutture per importo € 42 866,69		€ 1 608,71	€ 723,92		€ 2 332,63
11	Variante Elettrico per importo € 30 811,41		€ 2 041,23	€ 918,55		€ 2 959,78
12	Variante Idrico per importo € 3 766,44		€ 249,66	€ 112,35		€ 362,01
<b>TOTALE ONERI SPETTANTI</b>						<b>€ 95 389,14</b>

**ACCONTI CORRISPOSTI**

13	Delibera 875 del 05.03.2000 - Progettazione, D.L. e Cont. 1° e 2° SAL	L. 116 658 048	€ 60 248,85		€ 1 204,98	€ 61 453,83
14	Delibera 801 del 07.03.2002 - D.L. e Cont. 3° SAL	L. 14 398 600	€ 7 436,26		€ 148,73	€ 7 584,98
<b>TOTALE ACCONTI CORRISPOSTI</b>						<b>€ 69 038,81</b>
<b>RESTANO</b>						<b>€ 26 350,31</b>

Io sottoscritto Arch. Giuseppe Riccione con sede in Via Circonvallazione n. 47 - 66050 San salvo (CH), dichiara che gli oneri professionali spettanti al medesimo per l'attività di progettazione e Direzione e contabilità lavori per la "Realizzazione D.S.B. e Poliambulatorio di San Salvo", sono quelli di cui alla soprastante prospettazione economica attestando, con la sottoscrizione della presente dichiarazione, l'accettazione dei calcoli effettuati e degli oneri da liquidare a saldo per l'importo di € 26,350,33, dichiarando altresì di non avere più nulla a pretendere in relazione all'incarico professionale di che trattasi.

Lanciano li, 6/08/2014





REGIONE ABRUZZO  
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI  
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti  
C.F. e P. Iva 02307130696

**RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI ECONOMICI RELATIVI  
ALL'OPERA ESEGUITA TRA LA REGIONE ABRUZZO (Ente  
Concedente) E L'AZIENDA USL LANCIANO-VASTO (Ente attuatore)**

**Lavori di:** "REALIZZAZIONE D.S.B. E POLIAMBULATORIO DI SAN SALVO" (Art. 20 Legge 67/88).  
**Progettata:** Arch. Giuseppe RICCIONE - San Salvo (CH)  
**Direzione Lavori:** Arch. Giuseppe RICCIONE - San Salvo (CH)  
**Impresa esecutrice dei lavori:** Di Carlo Isaia & C. s.a.s. successivamente  
divenuta Di Carlo s.r.l., sede Zona Industriale Ovest – Casoli (CH).  
**Collaudo Statico:** Ing. Venanzio Marchegiano.  
**Collaudo Tecnico Amm/vo :** Ing. Costantino TASCONE.

## DECISIONE DI REALIZZAZIONE

La decisione di realizzazione della "Realizzazione D.S.B. e Poliambulatorio di San Salvo", beneficiando delle provvidenze di cui all'art. 20 della Legge 67 dell'11.03.1988 nella fase del 1° triennio, è stata deliberata dal Consiglio Regionale D'Abruzzo con atto n.105/18 del 02/08/1994 in sede di ridefinizione del piano Pluriennale degli investimenti previsto nella precedente delibera dello stesso C.R. n.141/38 del 21/03/90.

## PROGETTO ESECUTIVO

Il Comitato di Gestione della U.L.S.S. n. 015 di Vasto, con Delibera n. 2466 del 18.12.1990 provvedeva ad incaricare l'Arch. Giuseppe Riccione di San Salvo (CH) per la redazione del Progetto Esecutivo e della Direzione dei Lavori relativamente a "Realizzazione D.S.B. e Poliambulatorio di San Salvo" per l'importo di L. 1.550.000.000. Con Delibera del D.G. n. 313, del 30.03.1995 a seguito dei sopra citati provvedimenti regionali 105/18 del 02.08.1994 e 141/38 del 21.03.1990, veniva approvato il suddetto Progetto Esecutivo per l'importo rimodulato pari a L. 2.100.000.000. A seguito di istruttoria presso la Direzione Sanità della Regione Abruzzo ed in conseguenza alle determinazioni espresse dalla stessa Direzione Sanità, veniva riproposta l'approvazione definitiva del Progetto Esecutivo ufficializzato con Delibera del D.G. n. 2908 del 15.12.1995. Seguiva la revoca della Delibera n. 313 del 30.03.1995 attuata con Delibera del D.G. n. 3103 del 28.12.1995. Con la medesima Delibera del D.G. n. 2908 del 15.12.1995 è stato approvato il relativo quadro economico di spesa per l'importo di L. 2.100.000.000 (€ 1.084.559,49) così ripartito:

### 1) LAVORI A BASE D'APPALTO

Opere edili	L. 744 000 000	€ 384 243,93
Impianti	L. 379 000 000	€ 195 737,16
Sistemazione esterna	L. 127 000 000	€ 65 590,03
<b>Totale Lavori</b>	<b>L. 1 250 000 000</b>	<b>€ 645 571,12</b>

### 2) SOMME A DISPOSIZIONE

Arredi ed attrezzature	L. 259 980 000	€ 134 268,46
IVA 10% su lavori base d'appalto	L. 125 000 000	€ 64 557,11
IVA 19% su 259.980.000	L. 49 396 000	€ 25 510,90
Spese tecniche 12%	L. 181 197 600	€ 93 580,75
CNPAIA 2%	L. 3 623 952	€ 1 871,62
IVA su spese tecniche 19%	L. 35 116 094	€ 18 135,95
Spese da liquidare a fatture	L. 5 686 354	€ 2 936,76
Costo acquisizione area	L. 190 000 000	€ 98 126,81
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>L. 850 000 000</b>	<b>€ 438 988,36</b>
<b>Costo complessivo intervento (1+2)</b>	<b>L. 2 100 000 000</b>	<b>€ 1 084 559,49</b>

Il progetto veniva approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con delibera n. 1669 del 13/05/1996.

## FINANZIAMENTO

Con il citato provvedimento n. 1669/96, la Giunta Regionale ha deliberato di fronteggiare la spesa complessiva di progetto di L. 2.100.000.000 con mutuo a carico del Bilancio dello Stato per il 95%, e con onere a carico del Bilancio Regionale per il residuo 5%;

L'intervento è stato ricompreso fra quelli finanziati dal C.I.P.E. con deliberazione del 30.01.1997, con l'autorizzazione alla realizzazione della "Realizzazione D.S.B. e Poliambulatorio di San Salvo" e l'attribuzione, per questa finalità, di un importo a carico dello Stato di L. 1.995.000.000 (95% di L. 2.100.000.000);

La Cassa DD.PP. in data 09.09.1997, ha concesso alla Regione Abruzzo il mutuo numero di posizione 430761500.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 18.03.1998 veniva assegnata alla ex A.S.L. Lanciano-Vasto la somma di L. 105.000.000 a valere del 5% del finanziamento a carico della Regione Abruzzo.

## ATTO DI CONCESSIONE

La Concessione per la realizzazione dell'intervento in favore della U.S.L. Lanciano-Vasto è stata assentita con delibera di Giunta Regionale n. 2608 del 16/10/97.

**AUTORIZZAZIONI CONSEGUITE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO**

- Concessione Edilizia n. 180 del 23.11.1995, rilasciato dal Comune di San. Salvo;
- Concessione Edilizia n. 51 del 15.05.1998, rilasciato dal Comune di San Salvo;
- Concessione Edilizia n. 58 del 23.10.2002, rilasciato dal Comune di San Salvo.
- Deposito presso il "Servizio delle Attività Tecniche Territoriali" di Chieti del Certificato di Collaudo Statico della Struttura, prot. 691 del 03.04.2002.

**FIGURE NOMINATE PER L'INTERVENTO****RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Con delibera del Direttore Generale 206 del 4.02.1999, veniva nominato quale *"Responsabile del Procedimento"* l'Arch. Giuseppe Riccione di S. Salvo (CH).

Con delibera 2441 del 22.09.1999 è stata disposta la revoca dell'incarico di R.U.d.P. all'Arch. Giuseppe Riccione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Tecnico Az/le di provvedere tramite disposizione dirigenziale ad assegnare a sè, o ad altro dipendente interno, la nomina di R.U.d.P. dell'intervento, laddove provvedeva nominando a tal proposito R.U.d.P. dell'appalto il Geom. Emilio Mezzanella, dipendente a tempo indeterminato presso il Servizio tecnico di Lanciano, il quale svolgeva tale mansione fino alla chiusura dei lavori.

**DIREZIONE LAVORI**

Con Delibera del Comitato di gestione ex U.L.S.S. 015 di Vasto n. 2466 del 18.12.1990 veniva nominato Direttore dei Lavori dell'appalto l'Arch. Giuseppe Riccione di S. Salvo (CH), il quale espletava il proprio mandato fino a conclusione dell'appalto.

**COLLAUDATORE STATICO E COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE**

Il Collaudo Statico delle strutture è stato espletato dall'Ing. Marchegiano Venanzio di Vacri (CH), giusto incarico con Delibera n. 2652 del 19.11.1998. Il Collaudo tecnico Amministrativo in corso d'opera e finale è stato espletato dall'Ing. Tascone Costantino di S. Salvo (CH), giusto incarico con Delibera n. 2722 del 19.10.1999.

**APPALTO LAVORI****IMPORTO A BASE D'ASTA**

Il progetto prevedeva un importo per lavori a base d'asta di € 645.571,12 (L. 1.250.000.000).

**ASSUNTORE DEI LAVORI**

Con delibera del Direttore Generale n. 1850 del 06.08.1998, a seguito di gara d'appalto per Licitazione Privata, alla quale hanno partecipato n. 36 ditte, l'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto ha affidato i lavori all'Impresa "Di Carlo Isaia & C. s.a.s." con sede in C.so Umberto I, 200 - Casoli (attualmente la sede è in Zona Industriale, al prezzo complessivo contrattuale di € 524.139,20 (L. 1.014875.000.000) al netto del ribasso del 18,810 % offerto sul prezzo posto a base di gara.

**CONTRATTO ORIGINARIO**

Il contratto di appalto è stato stipulato con rogito Notaio Roberto Altiero di Casoli (CH) il 22.01.1999 con repertorio n. 5004 e registrato a Lanciano al n. 215, serie I° del 11.02.1999.

**IMPORTO CONTRATTUALE DEFINITIVO**

L'importo netto contrattuale definitivo, a seguito delle Perizie di Variante che saranno elencate di seguito, si è stabilizzato in € 575.705,96 (L. 1.114.722.188) al netto del ribasso d'asta del 118,810%.

**CAUZIONE**

L'Impresa appaltatrice dei lavori prestava cauzione definitiva con polizza fideiussoria n. DE0070059 rilasciata in data 31.08.1998 da "SIC Società Italiana Cauzioni", agenzia di Chieti.

**CONSEGNA LAVORI**

I lavori sono stati consegnati in data 22.10.1998.

**PERIZIA DI VARIANTE**

Veniva redatta la Perizia di **Variante 1** approvata con Delibera del D.G. N. 1658 del 17.06.1999 per un nuovo importo contrattuale pari ad € 556.685,51 (L. 1.077.893.461), contemplante le seguenti variazioni progettuali:

- ♦ Realizzazione di pali trivellati a livello della fondazione.  
il tutto secondo la seguente prospettazione economica:

**1 LAVORI A BASE D'APPALTO**

Totale netto importo contrattuale	L. 1 014 875 000	€ 524 139,20
Importo perizia di variante delibera 1658 del 17.06.1999	L. 63 018 461	€ 32 546,32
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>L. 1 077 893 461</b>	<b>€ 556 685,51</b>

**2 SOMME A DISPOSIZIONE**

Spese generali 12%	L. 181 197 600	€ 93 580,75
Oneri fiscali 10% su lavori (101.480.000 + 6.300.000)	L. 107 780 000	€ 55 663,72
Oneri fiscali 19% su spese generali + 2% Cnpaia	L. 38 740 046	€ 20 007,56
Arredi escluso IVA	L. 70 000 000	€ 36 151,98
Attrezzature escluso IVA	L. 189 980 000	€ 98 116,48
Oneri fiscali 19% su arredi ed attrezzature	L. 49 396 200	€ 25 511,01
Costo acquisizione area	L. 190 000 000	€ 98 126,81
Ribasso d'asta/economie	L. 195 012 693	€ 100 715,65
<b>Totale Somme a Disposizione</b>	<b>L. 1 022 106 539</b>	<b>€ 527 873,97</b>

**Costo complessivo intervento (1+2) L. 2 100 000 000 € 1 084 559,49**

Seguiva la Perizia di **Variante 2** approvata con Delibera del D.G. N. 348 del 27.08.2003 per un nuovo importo contrattuale pari ad € 1.653.422,07, contemplante le seguenti variazioni progettuali:

- ♦ Per integrazione impianto elettrico;
- ♦ Per smaltimento acque di drenaggio piano interrato;
- ♦ Per adeguamento pensiline di protezione accessi esterni;

Il tutto secondo la seguente prospettazione economica:

<b>A</b>	<b>COSTO ACQUISIZIONE AREA</b>	<b>L. 141 069 420</b>	<b>€ 72 856,28</b>
<b>B</b>	<b>COSTO EDIFICAZIONE</b>		
<b>b1+b2</b>	<b>Opere edili ed impianti</b>		
	Totale netto importo contrattuale	L. 1 014 875 000	€ 524 139,20
	Importo perizia di variante delibera 1658 del 17.06.1999	L. 63 018 461	€ 32 546,32
	Importo perizia di variante delibera 348 del 27.08.2003	L. 36 828 727	€ 19 020,45
	<i>Totale Parziale</i>	<b>L. 1 114 722 188</b>	<b>€ 575 705,96</b>
<b>b3</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	Spese generali	L. 181 200 000	€ 93 581,99
	I.V.A. 10%	L. 111 472 218	€ 57 570,60
	Inarcassa 2%	L. 3 624 000	€ 1 871,64
	I.V.A. 20% su spese generali + Inarcassa	L. 36 964 800	€ 19 090,73
	I.V.A. 20% su C+D	L. 51 996 000	€ 26 853,69
	somma a disposizione per imprevisti, etc.	L. 178 376 679	€ 92 123,87
<b>C</b>	<b>ARREDI</b>	L. 70 000 000	€ 36 151,98
<b>D</b>	<b>ATTREZZATURE</b>	L. 189 980 000	€ 98 116,48
<b>E</b>	<b>Incentivo art. 18 L. 109/94 e s.m.i.</b>	L. 20 594 695	€ 10 636,27
	<i>Totale Parziale</i>	<b>L. 844 208 392</b>	<b>€ 435 997,25</b>
	<b>Costo complessivo intervento (A+B+C+D+E)</b>	<b>L. 2 100 000 000</b>	<b>€ 1 084 559,49</b>

Tutte le succitate Perizie di Variante sono state trasmesse alla Direzione Sanità Servizio Investimenti della Regione Abruzzo, per presa d'atto.

**CONTRATTO AGGIUNTIVO**

Il contratto principale è stato integrato con la redazione, la sottoscrizione e la registrazione dei seguenti

contratti aggiuntivi:

- ◆ Contratto aggiuntivo sottoscrizione Perizia n. 1 reg.to a Lanciano il 22.08.2000 al n. 1770 Serie 3;
- ◆ Contratto aggiuntivo sottoscrizione Perizia n. 2 reg.to a Lanciano il 02.10.2003 al n. 1919 Serie 3;

### SOMMA EFFETTIVAMENTE AUTORIZZATA PER I LAVORI

La somma complessiva definitivamente autorizzata per lavori risulta uguale a quella determinata nella perizia di variante n. 2 e cioè di **€ 575.705,96** (L. 1.114.722.188).

### TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei lavori venivano stabiliti giorni 500 così come previsto dall'art. 65 del C.S.A. decorrenti dal verbale di consegna lavori, determinandone il termine per l'ultimazione alla data del 04.03.2000.

### PROROGHE E SOSPENSIONI

Sono state concesse le seguenti sospensioni e relative proroghe

SOSPENSIONE	RIPRESA	GIORNI
01 marzo 1999	01 luglio 1999	97
02 maggio 2000	11 settembre 2000	201
12 novembre 2003	23 luglio 2004	104
01 marzo 2009	11 agosto 2009	162
20 novembre 2009	Stato finale	

Sono state concesse le seguenti proroghe:

- ◆ Perizia di variante 1                      giorni 31                      Del. D.G. 1658 del 17.06.1999;
- ◆ Perizia di variante 2                      giorni 150                      Del. D.G. 348 del 27.08.2003;

### SCADENZA TEMPO UTILE LAVORI

Per effetto delle sospensioni dei lavori e delle proroghe concesse il nuovo tempo utile è stato fissato al **07 ottobre 2004**.

### ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 15 gennaio 2005, così come risulta dal relativo certificato di ultimazione lavori rimesso dal Direttore dei lavori. Da questo si evince che l'Impresa ha ultimato i lavori in ritardo rispetto alla data utile del 07.10.2004, determinando così l'applicazione delle relative penali.

### RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il ritardo nell'esecuzione dei lavori è stato quindi di giorni 100. Pertanto, ai sensi dell'art. 65 del C.S.A. è stata applicata la penale giornaliera di € 129,11 (L. 250.000) accumulando di conseguenza una penale totale pari ad € 12.911,42 (L. 25.000.000). Penale che, nella fase di collaudo finale dell'opera, a seguito dei pareri del Direttore dei lavori e del Collaudatore e previa proposta del R.U.d.P., è stata totalmente disapplicata, anche sulla base della rinuncia dell'Impresa ad esigere gli interessi legali e moratori per ritardato pagamento.

### COLLAUDO OPERE

L'Atto Unico di Collaudo dell'intervento è stato portato ad approvazione con Delibera n. 767 del 10.10.2007 per il complessivo importo di € 573.688,31 (L. 1.110.815.456)

### RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER L'APPALTO OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO	Provvedimento di liquidazione		IMPORTI				ART. 20 L. 67/88	
		N.	data	lavori netti L.	lavori netti E.	IVA 10%	IVA 20%	Stato 95%	Regione 5%
1°SAL	Di Carlo s.r.l.	3546	17/12/1999	L. 120 498 505	€ 62 232,28	€ 6 223,23		€ 65 032,74	€ 3 422,78
2°SAL	Di Carlo s.r.l.	490	29/02/2000	L. 167 463 403	€ 86 487,63	€ 8 648,76		€ 90 379,57	€ 4 756,82
3°SAL	Di Carlo s.r.l.	3907	05/11/2001	L. 273 477 200	€ 141 239,19	€ 14 123,92		€ 147 594,95	€ 7 768,16
3°SAL/bis	Di Carlo s.r.l.	3908	06/11/2001	L. 14 469 700	€ 7 472,98	€ 747,30		€ 7 809,26	€ 411,01
4°SAL	Di Carlo s.r.l.	87	03/08/2004	L. 135 290 128	€ 69 871,52	€ 6 987,15		€ 73 015,74	€ 3 842,93

4° SAL/bis	Di Carlo s.r.l.	88	04/08/2004	L. 7 018 202	€ 3 624,60	€ 362,46		€ 3 787,71	€ 199,35
5° SAL	Di Carlo s.r.l.	29	24/03/2005	L. 255 495 425	€ 131 952,37	€ 13 195,24		€ 137 890,23	€ 7 257,38
6° SAL	Di Carlo s.r.l.	67	05/07/2005	L. 111 966 391	€ 57 825,82	€ 5 782,58		€ 60 427,98	€ 3 180,42
Stato Finale	Di Carlo s.r.l.	104	17/11/2005	L. 25 136 502	€ 12 981,92	€ 1 298,19		€ 13 566,11	€ 714,01
<b>TOTALI</b>				<b>L. 1 110 815 456</b>	<b>€ 573 688,31</b>	<b>€ 57 368,83</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 599 504,28</b>	<b>€ 31 552,86</b>

**ARREDI**

OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO	Provvedimento di liquidazione		IMPORTI				ART. 20 L. 67/88	
		N.	data	lavori netti L.	lavori netti E.	IVA 10%	IVA 20%	Stato 95%	Regione 5%
Arredi		2019	06/07/2000	L. 227 434 240	€ 117 459,98		€ 23 492,00	€ 133 904,38	€ 7 047,60
Segnaletica	Seberg Sud	123	07/05/2007	L. 13 941 144	€ 7 200,00		€ 1 440,00	€ 8 208,00	€ 432,00
Box per fisioterapia	Lorefice Sergio	121	07/05/2007	L. 4 647 048	€ 2 400,00		€ 480,00	€ 2 736,00	€ 144,00
Orologio marcatempo	A.T.S.	133	22/05/2007	L. 619 606	€ 320,00		€ 64,00	€ 364,80	€ 19,20
<b>TOTALI</b>				<b>L. 246 642 038</b>	<b>€ 127 379,98</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 25 476,00</b>	<b>€ 145 213,18</b>	<b>€ 7 642,80</b>

**SPESE GENERALI**

OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO	Provvedimento di liquidazione		IMPORTI				ART. 20 L. 67/88	
		N.	data	lavori netti L.	lavori netti E.	IVA 10%	IVA 20%	Stato 95%	Regione 5%
Prog. e D.L. 1° e 2° SAL	Arch. Giuseppe Riccione	875	24/03/2000	L. 118 991 208	€ 61 453,83		€ 12 290,77	€ 70 057,37	€ 3 687,23
D.L. e contabilità 3° SAL	Arch. Giuseppe Riccione	237	27.03.2007	L. 14 686 572	€ 7 584,98		€ 1 517,00	€ 8 646,88	€ 455,10
Collaudo Statico	Ing. Venanzio Marchegiano	79	22/07/2004	L. 2 653 271	€ 1 370,30		€ 274,06	€ 1 562,14	€ 82,22
Accatastamento	Ing. Giuseppe D'Aquino	27	24/03/2005	L. 3 020 581	€ 1 560,00		€ 312,00	€ 1 778,40	€ 93,60
Collaudo Tecnico Amm./vo	Ing. Costantino Tascone	179	15/07/2008	L. 11 167 224	€ 5 767,39		€ 1 153,48	€ 6 574,82	€ 346,04
Variante e D.L. 4°-5°-6° SAL	Arch. Giuseppe Riccione			L. 51 021 332	€ 26 350,32		€ 5 797,07	€ 30 540,02	€ 1 607,37
<b>TOTALI</b>				<b>L. 201 540 188</b>	<b>€ 104 086,82</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 21 344,37</b>	<b>€ 119 159,63</b>	<b>€ 6 271,56</b>

**IMPREVISTI**

OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO	Provvedimento di liquidazione		IMPORTI				ART. 20 L. 67/88	
		N.	data	lavori netti L.	lavori netti E.	IVA 10%	IVA 20%	Stato 95%	Regione 5%
Contatore gas	Di Carlo s.r.l.	53	06/06/2005	L. 1 936 270	€ 1 000,00	€ 100,00	€ -	€ 1 045,00	€ 55,00
Telefonia	Telecom Italia s.p.a.	281	21/05/2007	L. 37 425 175	€ 19 328,49	€ -	€ 3 865,70	€ 22 034,48	€ 1 159,71
Antintrusione	Telecom Italia s.p.a.	120	07/05/2007	L. 21 471 298	€ 11 089,00	€ -	€ 2 217,80	€ 12 641,46	€ 665,34
Acque piazzale	Di Carlo s.r.l.	132	22/05/2007	L. 4 840 675	€ 2 500,00	€ 250,00		€ 2 612,50	€ 137,50
Autoclave	Tecnoimpianti	111	26/04/2007	L. 3 678 913	€ 1 900,00	€ -	€ 380,00	€ 2 166,00	€ 114,00
Aree a verde	La Civitas s.r.l.	122	17/05/2007	L. 3 485 286	€ 1 800,00	€ -	€ 360,00	€ 2 052,00	€ 108,00
Galleggiante	Tecnoimpianti	247	12/09/2007	L. 387 254	€ 200,00	€ -	€ 40,00	€ 228,00	€ 12,00
Gruppo Elettrogeno	EVS	73	14/04/2008	L. 54 990 068	€ 28 400,00	€ 2 840,00		€ 29 678,00	€ 1 562,00
Filtro accesso	F.lli Di Rito s.n.c.	178	15/07/2008	L. 8 035 521	€ 4 150,00	€ -	€ 830,00	€ 4 731,00	€ 249,00
Diritti VV.FF.	VV.FF. Chieti	18	03/05/2010	L. 522 793	€ 270,00	€ -		€ 256,50	€ 13,50
<b>TOTALI</b>				<b>L. 136 773 253</b>	<b>€ 70 637,49</b>	<b>€ 3 190,00</b>	<b>€ 7 693,50</b>	<b>€ 77 444,94</b>	<b>€ 4 076,05</b>

**ONERI ART. 92 D.LGS 163/2006**

OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO	Provvedimento di liquidazione		IMPORTI				ART. 20 L. 67/88	
		N.	data	lavori netti L.	lavori netti E.	IVA 10%	IVA 20%	Stato 95%	Regione 5%
Oneri allo Stato Finale	U.O.C. Inv. Patr. e Manut.	361	30/04/2008	L. 24 128 887	€ 12 461,53			€ 11 838,45	€ 623,08
Economie allo S.F.	U.O.C. Inv. Patr. e Manut.	362	01/05/2008	L. 624 195	€ 322,37			€ 306,25	€ 16,12
<b>TOTALI</b>				<b>L. 24 753 082</b>	<b>€ 12 783,90</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 12 144,70</b>	<b>€ 639,19</b>

**ESPROPRI**

OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO	Provvedimento di liquidazione		IMPORTI				ART. 20 L. 67/88	
		N.	data	lavori netti L.	lavori netti E.	IVA 10%	IVA 20%	Stato 95%	Regione 5%
2° SAL Ter	Di carlo s.r.l.	1277	02/05/2000	L. 125 440 000	€ 64 784,35			€ 61 545,14	€ 3 239,22
3° SAL Ter	Di carlo s.r.l.	351	27/08/2003	L. 11 320 000	€ 5 846,29			€ 5 553,98	€ 292,31
<b>TOTALI</b>				<b>L. 136 760 000</b>	<b>€ 70 630,65</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€ 67 099,11</b>	<b>€ 3 531,53</b>

**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

L'IVA complessivamente pagata per la realizzazione dell'intervento ammonta a complessivi € 115.072,70 come da dettaglio che segue:

**I.V.A.**

OGGETTO	IMPORTI
I.V.A. 10% LAVORI EDILI ED IMPIANTI	L. 117 258 247 € 60 558,83
I.V.A.20% ATTREZZATURE, ONERI PROFESSIONALI'	L. 94 328 868 € 48 716,79
I.V.A.22% ONERI PROFESSIONALI	L. 11 224 693 € 5 797,07
<b>TOTALI</b>	<b>L. 222 811 808 € 115 072,70</b>

**INTERESSI PASSIVI**

Non vi sono state richieste di corresponsione di interessi passivi

**QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO**

A	LAVORI	Importo netto in L.	Importo Netto in €	Importo lordo
A1	Opere civile ed impianti	L. 1 110 815 456	€ 573 688,31	€ 706 599,71
<b>Sommano Lavori</b>		<b>L. 1 110 815 456</b>	<b>€ 573 688,31</b>	

**B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B1	Spese tecniche, generali e inarcassa	L. 201 540 188	€ 104 086,82
B2	Acquisizione area	L. 136 760 000	€ 70 630,65
B3	Arredi	L. 246 642 038	€ 127 379,98
B4	Imprevisti	L. 136 773 253	€ 70 637,49
B5	Oneri ex art. 18 L. 109/94	L. 24 753 082	€ 12 783,90
B6	I.V.A. 10%	L. 117 258 247	€ 60 558,83
B7	I.V.A. 20% - 22%	L. 105 553 561	€ 54 513,86
B8	<b>ECONOMIE DELL'APPALTO</b>	L. 19 904 175	<b>€ 10 279,65</b>
<b>Parziale</b>		<b>L. 989 184 544</b>	<b>€ 510 871,18</b>

**TOTALE FINANZIAMENTO  
A+B**

**L. 2 100 000 000 € 1 084 559,49**

**CONFRONTO FINALE SPESA/FINANZIAMENTO**

A) TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO	€	1.084.559,49	(L. 2.100.000.000)
B) TOTALE COSTO SOSTENUTO	€	1.074.279,84	(L. 2.080.095.826)
C) ECONOMIE	€	10.279,65	(L. 19.904.174)

**CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE**

Dall'analisi dei dati contabili riferiti alle somme effettivamente erogate da parte dell'Ente Concessionario, pari al 95% a carico dello Stato, risulta la seguente prospettazione economica finale:

a. SOMMA 95% IMPIEGATA DALLA A.S.L.	€	1.020.565,85
b. SOMMA FINANZIATA DALLA CASSA DD.PP.	€	990.026,84
c. SOMMA ANCORA DA FINANZIARE DALLA CASSA DD.PP.	€	30.540,01
d. SOMMA EFFETTIVAMENTE EROGATA DALLA REGIONE ABRUZZO	€	990.026,84

L'importo economizzato di € 10.279,65 è la sommatoria dell'importo di € 9.765,67 (residuo del finanziamento a carico dello Stato del 95%) e di € 513,98 (residuo del finanziamento già erogato dalla Regione Abruzzo del 5%).

In particolare il resoconto contabile della somma a suo tempo erogata dalla regione Abruzzo in favore della Stazione Appaltante, pari al 5% dell'intero finanziamento e quindi per l'importo di € 54.227,97 (ex L. 105.000.000), è quello che risulta dalla seguente prospettazione economica:

IMPORTO DFINANZIAMENTO	5% A CARICO DELLA REGIONE	IMPORTO UTILIZZATO	IMPORTO RESIDUO
€ 1.084.559,49	€ 54.227,97	€ 53.713,99	<b>€ 513,98</b>


**Si dà atto altresì che le economie dell'appalto per l'importo calcolato di € 10.279,65, fanno parte del piano di rimodulazione di cui alla delibera del D.G. n. 1977 del 20.12.2012.**

In base a quanto sopra esposto, con l'approvazione del quadro economico conclusivo su riportato e previo ristoro da parte della regione Abruzzo della somma relativa agli onorari professionali ancora da corrispondere per redazione Perizia di Variante e Direzione Lavori, per un ammontare totale di € 30.540,01 (L. 59.133.724) pari al 95% di € 32.147,38 (L. 62.246.025), il rapporto tra l'Ente Attuatore (A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti) e l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) relativamente all'intervento "**Realizzazione D.S.B. e Poliambulatorio di San Salvo (Art. 20 Legge 67/88)**" può ritenersi concluso.

Chieti, li \_\_\_\_\_

**IL R.U.d.P.**

(Geom. Emilio MEZZANELLO)



**IL DIRETTORE RESP. U.O.C.**

**INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE**

(Ing. Filippo MANCI)

