



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

**DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE**

N. 947 DEL 22 LUG. 2014

OGGETTO: *Art. 20 Legge nr. 67/88 – 1° Triennio - Lavori di:
"RISTRUTTURAZIONE 1° E 2° PADIGLIONE OSPEDALE DI VASTO"-
Approvazione quadro economico finale. Approvazione Relazione Acclarante la
conclusione dei rapporti tra Ente Concedente ed Ente Attuatore -
Provvedimenti.*

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 806 del 31 dicembre 2009 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'**Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione** del giorno 20.06.14;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____ **Il Direttore Amministrativo Aziendale**
(Dott. Stefano Spadano)

Parere favorevole _____ **Il Direttore Sanitario Aziendale**
(Dott. Pasquale Elia)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Nicola Zavattaro)

Proposta di deliberazione
per il
Direttore Generale

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

OGGETTO: Art. 20 Legge nr. 67/88 – 1° Triennio - Lavori di: "RISTRUTTURAZIONE 1° E 2° PADIGLIONE OSPEDALE DI VASTO"- Approvazione quadro economico finale. Approvazione Relazione Acclarante la conclusione dei rapporti tra Ente Concedente ed Ente Attuatore - Provvedimenti.

IL RESPONSABILE DELL'INTESTATO SERVIZIO

PREMESSO

- che con atto n.105/18 del 02/08/1994 - in sede di ridefinizione del piano Pluriennale degli investimenti previsto nella precedente delibera dello stesso C.R. n.141/38 del 21/03/90 - il Consiglio Regionale D'Abruzzo ha deliberato la realizzazione dell'intervento "Ristrutturazione 1° e 2° Padiglione Ospedale di Vasto" utilizzando i fondi ex art. 20 della Legge 67 dell'11.03.1988 - fase del 1° triennio, ;
- che con Delibera del D.G. n. 348 del 14.06.2004 e successive Determine Dirigenziali integrative n. 153 e 6, rispettivamente del 29.12.2004 e 26.01.2005, veniva approvato il Progetto Esecutivo rielaborato ed aggiornato alla normativa vigente relativamente alla "Ristrutturazione 1° e 2° Padiglione Ospedale di Vasto";
- che il suddetto Progetto Esecutivo veniva sottoposto a nuovo parere da parte del C.R.T.A. il quale rimetteva il proprio "parere favorevole" di merito con provvedimento n. 03 del 08.03.2005;
- che il Progetto Esecutivo veniva approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con Delibera n. 535 del 13.06.2005 per l'importo complessivo di Lire 5.014 milioni (**€ 2.589.514,89**) così sinteticamente distinto:

		Lire		Euro
A)	LAVORI A BASE D'ASTA	L. 3.489.900.344	L. 3.489.900.344	€ 1.802.383,11
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	L. 1.099.189.751		
B)	ARREDI E ATTREZZATURE	L. 424.909.901		
	TOTALE B)	L. 1.524.099.652	L. 1.524.099.652	€ 787.131,78
	TOTALE GENERALE (A+B)		L. 5.014.000.000	€ 2.589.514,89



- che la spesa complessiva del progetto è stata finanziata per il 95% con onere a carico del bilancio dello Stato, tramite mutuo concesso dalla cassa DD.PP. con provvedimento nr. 4307615000 del 09/09/1997, e per il restante 5% con onere a carico del Bilancio Regionale;
- che la quota di finanziamento del 5% con onere a carico del Bilancio Regionale è stato anticipato dalla regione Abruzzo e riscosso dall'Azienda USL Lanciano-Vasto con reversale nr. 806 del 19/06/1998;

- che la Concessione per la realizzazione dell'intervento in favore della U.S.L. Lanciano-Vasto è stata assentita dalla Giunta Regionale con delibera n. 2608 del 16.10.1997 avente ad oggetto: "Atto di concessione alle aziende USL della regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art.20 della L.11/03/88 n.67";

PRESO ATTO

- che con delibera del Direttore Generale n. 474 del 20.07.2006, l'intervento è stato appaltato all'A.T.I. X FIRE SISTEMI s.r.l. – R.D.R. s.r.l., al prezzo complessivo di € 1.505.977,69, compresi gli oneri della sicurezza ed al netto del ribasso del 16,790% offerto sul prezzo posto a base di gara;
- che il contratto di appalto è stato stipulato il 02.10.2006 e registrato a Lanciano il 04/10/2006 al n. 1109 serie I°;
- che in corso d'opera sono state approvate le seguenti Perizie di Variante:

	Delibera	Data	Nuovo Importo	Contratto Aggiuntivo
Perizia 1	422	24.05.2007	€ 1.633.290,46	27.06.2007 n. 1458 Serie 3
Perizia 2	902	13.11.2007	€ 1.653.422,07	14.11.2007 n. 2490 Serie 3
Perizia 3	714	07.07.2008	€ 1.707.683,02	18.06.2009 n. 1591 Serie 3
Perizia 4	483	20.04.2009	€ 1.707.683,02	18.06.2009 n. 1590 Serie 3

- che il collaudo dei lavori, quest'ultimi ultimati in data 19/11/2009, è stato approvato con determina n. 13 del 04.01.2012 per il complessivo importo di € 1.746.903,59 di cui € 1.567.871,91 di stretta competenza dei fondi ex art.20 L.67/88 e per la restante parte di competenza fondi propri della ASL Lanciano-Vasto;

VISTA la relazione acclarante i rapporti intercorrenti tra l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) e l'Ente Attuatore (Azienda ASL Lanciano-Vasto-Chieti) predisposta dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";

PRESO ATTO, dalla suddetta relazione, dei provvedimenti di liquidazione delle somme via via corrisposte alle figure professionali (progettista, D.L, Collaudatori, etc.) ed alle ditte che a vario titolo hanno concorso alla realizzazione dell'appalto;

RILEVATO

- che dall'analisi dei dati economici risultanti presso la regione Abruzzo, è stata accertata una somma finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti in esubero rispetto a quanto richiesto dall'Ente Attuatore, ma comunque non erogata dalla Regione nei confronti dell'Ente attuatore stesso, il tutto secondo le seguenti risultanze:

✓ SOMMA 95% IMPIEGATA DALLA A.S.L.	€ 2.203.960,81
✓ SOMMA FINANZIATA DALLA CASSA DD. PP.	€ 2.213.397,87
✓ SOMMA IN ESUBERO FINANZIATA DALLA CASSA DD.PP.	€ 9.437,06
✓ SOMMA EFFETTIVAMENTE EROGATA DALLA REGIONE ABRUZZO	€ 2.203.960,81
- che tutti i pagamenti resisi necessari per l'esecuzione dell'appalto, in seno agli Operatori Economici, sono stati tutti assolti, tali da non occorrere ulteriori richieste di erogazione presso la Regione Abruzzo;
- che il resoconto contabile della somma a suo tempo erogata dalla regione Abruzzo in favore della Stazione Appaltante, pari al 5% dell'intero finanziamento e quindi per l'importo di € 129.630,68 (ex L. 251.000.000), è quello che risulta dalla seguente prospettazione economica:

IMPORTO DFINANZIAMENTO	5% A CARICO DELLA REGIONE	IMPORTO UTILIZZATO	IMPORTO RESIDUO
€ 2.589.514,89	€ 129.630,68	€ 102.831,08	€ 26.799,60

RITENUTO

- di approvare il quadro economico di spesa definitivo, tenuto conto delle spese a consuntivo effettivamente sostenute con le diverse linee di finanziamento come da seguente prospettazione:

A) LAVORI A BASE D'ASTA		Q. E. DI PROGETTO ART. 20	Q.E. DI PROGETTO TOTALE FINANZIAMENTO	QUADRI ECONOMICI PER LINEE DI FINANZIAMENTO A FINE LAVORI			
A1) LAVORI A MISURA				ART. 20	Fondi investimento Delibera 303/2008	Bilancio Economico 2009 Delibera 319/2009	Q. E. FINALE TOTALE FINANZIAMENTO
A1/1	Opere Edili	€ 955 661,79	€ 1 004 449,31	€ 1 567 871,91	€ -	€ 51 758,94	€ 1 619 630,85
Sommano lavori a misura		€ 955 661,79	€ 1 004 449,31	€ 1 567 871,91	€ -	€ 51 758,94	€ 1 619 630,85
A2) LAVORI A CORPO		Q. E. DI PROGETTO ART. 20	Q.E. DI PROGETTO TOTALE FINANZIAMENTO	ART. 20	Fondi investimento Delibera 303/2008	Bilancio Economico 2009 Delibera 319/2009	Q. E. FINALE TOTALE FINANZIAMENTO
A2/1	Imp. idrotermosanitariotermico:						
A2/2	Elettrico	€ 337 909,68	€ 338 377,99	€ -	€ -	€ -	€ -
A2/3	Gas medicinali	€ 74 676,31	€ 74 676,31	€ -	€ -	€ -	€ -
Sommano lavori a corpo		€ 752 021,23	€ 895 335,32	€ -	€ 140 000,00	€ -	€ 140 000,00
Sommano A1+A2		€ 1 707 683,02	€ 1 899 784,63	€ 1 567 871,91	€ 140 000,00	€ 51 758,94	€ 1 759 630,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE		Q. E. DI PROGETTO ART. 20	Q.E. DI PROGETTO TOTALE FINANZIAMENTO	ART. 20	Fondi investimento Delibera 303/2008	Bilancio Economico 2009 Delibera 319/2009	Q. E. FINALE TOTALE FINANZIAMENTO
B1)	Spese generali						
B2)	Fondo ex art. 18 L. 109/94	€ 44 260,74	€ 45 513,04	€ 41 987,83	€ -	€ -	€ 41 987,83
B3)	Spese per pubblicità	€ 6 447,97	€ 6 447,97	€ 7 422,36	€ -	€ -	€ 7 422,36
B4)	Fondo per accordi bonari	€ 30 000,00	€ 50 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
B5)	Arredi ed attrezzature	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 208 475,26	€ -	€ -	€ 208 475,26
B6)	Imprevisti - economie	€ 77 025,53	€ 64 521,98	€ 19 798,00	€ -	€ -	€ 19 798,00
B7)	I.V.A. 10%	€ 195 470,86	€ 196 220,50	€ 158 766,99	€ -	€ 5 175,89	€ 163 942,88
B8)	I.V.A. 20%	€ 89 179,12	€ 90 579,12	€ 81 074,92	€ -	€ -	€ 81 074,92
B9)	I.V.A. 21%			€ 4 455,35	€ -	€ -	€ 4 455,35
B10)	ECONOMIE			€ 282 723,00	€ -	€ 13 065,17	€ 295 788,17
Sommano a disposizione		€ 881 831,87	€ 899 730,26	€ 1 021 642,98	€ -	€ 18 241,06	€ 1 039 884,04
TOTALE A+B		€ 2 589 514,89	€ 2 799 514,89	€ 2 589 514,89	€ 140 000,00	€ 70 000,00	€ 2 799 514,89
FINANZIAMENTO ART. 20 I FASE			€ 2 589 514,89				
FINANZ. FONDI INVESTIMENTO DELIBERA 303 DEL 10.04.2008			€ 140 000,00				
BILANCIO ECON. ANNO 2009 DELIBERA 319 DEL 26.02.2009			€ 70 000,00				

- di dare atto che, relativamente al finanziamento di cui all'Art. 20 L. 67/88, l'appalto ha conseguito un'economia di **€ 282.723,00** suddivisa nel modo seguente:
 - € 255.923,40** imputabile alla quota del **95%** a carico dello Stato e non erogati dalla Regione Abruzzo alla A.S.L.;
 - € 26.799,60** imputabile alla quota del **5%** a carico della Regione Abruzzo, già erogati a suo tempo con Delibera di G.R. n. 595 del 18.03.1998;
- di impegnare le economie dell'appalto, per la somma calcolata di € 282.723,00, per la realizzazione delle opere descritte nella Delibera del D.G. 1977 del 20.12.2012 avente ad oggetto "Programma di investimenti fondi ex art. 20 L. 67/88 1° Triennio. Proposta di rimodulazione interventi per opere avviate e non concluse. Provvedimenti";
- di demandare il Servizio Contabilità e Bilancio Az./le allo scarico contabile del valore dell'immobile realizzato, dal sottoconto ex 2.8.1, relativo alle "immobilizzazioni ed Acconti", al patrimonio Az./le nel relativo capitolo di bilancio;
- Di approvare la relazione acclarante che definisce i rapporti intercorrenti tra l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) e l'Ente Attuatore (Azienda ASL Lanciano-Vasto-Chieti) predisposta dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione;
- di trasmettere alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo, nelle copie che si riterranno necessarie:

- la Relazione Acclarante;
- il presente provvedimento;
- il provvedimento di approvazione dell'atto unico di collaudo;
- di dare atto che, con l'approvazione del quadro economico conclusivo su riportato, il rapporto tra l'Ente Attuatore (A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti) e l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) relativamente all'intervento "Ristrutturazione 1° e 2° Padiglione Opsedale di Vasto Legge 67/88)" è da ritenersi concluso.

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. di approvare il quadro economico di spesa definitivo, tenuto conto delle spese a consuntivo effettivamente sostenute con le diverse linee di finanziamento come da seguente prospettazione:

A) LAVORI A BASE D'ASTA		Q. E. DI PROGETTO ART. 20	Q.E. DI PROGETTO TOTALE FINANZIAMENTO	QUADRI ECONOMICI PER LINEE DI FINANZIAMENTO A FINE LAVORI			
A1) LAVORI A MISURA				ART. 20	Fondi investimento Delibera 303/2008	Bilancio Economico 2009 Delibera 319/2009	Q. E. FINALE TOTALE FINANZIAMENTO
A1/1	Opere Edili	€ 955 661,79	€ 1 004 449,31	€ 1 567 871,91	€ -	€ 51 758,94	€ 1 619 630,85
Sommano lavori a misura		€ 955 661,79	€ 1 004 449,31	€ 1 567 871,91	€ -	€ 51 758,94	€ 1 619 630,85
A2) LAVORI A CORPO		Q. E. DI PROGETTO ART. 20	Q.E. DI PROGETTO TOTALE FINANZIAMENTO	ART. 20	Fondi investimento Delibera 303/2008	Bilancio Economico 2009 Delibera 319/2009	Q. E. FINALE TOTALE FINANZIAMENTO
A2/1	Imp. idrotermosanitariotermico:						
A2/2	Elettrico	€ 337 909,68	€ 338 377,99	€ -	€ -	€ -	€ -
A2/3	Gas medicinali	€ 74 676,31	€ 74 676,31	€ -	€ -	€ -	€ -
Sommano lavori a corpo		€ 752 021,23	€ 895 335,32	€ -	€ 140 000,00	€ -	€ 140 000,00
Sommano A1+A2		€ 1 707 683,02	€ 1 899 784,63	€ 1 567 871,91	€ 140 000,00	€ 51 758,94	€ 1 759 630,85
B) SOMME A DISPOSIZIONE		Q. E. DI PROGETTO ART. 20	Q.E. DI PROGETTO TOTALE FINANZIAMENTO	ART. 20	Fondi investimento Delibera 303/2008	Bilancio Economico 2009 Delibera 319/2009	Q. E. FINALE TOTALE FINANZIAMENTO
B1)	Spese generali						
B2)	Fondo ex art. 18 L. 109/94	€ 44 260,74	€ 45 513,04	€ 41 987,83	€ -	€ -	€ 41 987,83
B3)	Spese per pubblicità	€ 6 447,97	€ 6 447,97	€ 7 422,36	€ -	€ -	€ 7 422,36
B4)	Fondo per accordi bonari	€ 30 000,00	€ 50 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
B5)	Arredi ed attrezzature	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 208 475,26	€ -	€ -	€ 208 475,26
B6)	Imprevisti - economie	€ 77 025,53	€ 64 521,98	€ 19 798,00	€ -	€ -	€ 19 798,00
B7)	I.V.A. 10%	€ 195 470,86	€ 196 220,50	€ 158 766,99	€ -	€ 5 175,89	€ 163 942,88
B8)	I.V.A. 20%	€ 89 179,12	€ 90 579,12	€ 81 074,92	€ -	€ -	€ 81 074,92
B9)	I.V.A. 21%			€ 4 455,35	€ -	€ -	€ 4 455,35
B10)	ECONOMIE			€ 282 723,00	€ -	€ 13 065,17	€ 295 788,17
Sommano a disposizione		€ 881 831,87	€ 899 730,26	€ 1 021 642,98	€ -	€ 18 241,06	€ 1 039 884,04
TOTALE A+B		€ 2 589 514,89	€ 2 799 514,89	€ 2 589 514,89	€ 140 000,00	€ 70 000,00	€ 2 799 514,89
FINANZ. FONDI INVESTIMENTO DELIBERA 303 DEL 10.04.2008			€ 2 589 514,89				
BILANCIO ECON. ANNO 2009 DELIBERA 319 DEL 26.02.2009			€ 140 000,00				
			€ 70 000,00				

2. di dare atto che l'appalto ha conseguito un'economia di € 282.723,00 suddivisa nel modo seguente:
 - a. € 255.923,40 imputabile alla quota del 95% a carico dello Stato e non erogati dalla Regione Abruzzo alla A.S.L.;
 - b. € 26.799,60 imputabile alla quota del 5% a carico della Regione Abruzzo, già erogati a suo tempo con Delibera di G.R. n. 595 del 18.03.1998;
3. di impegnare le economie dell'appalto, per la somma calcolata di € 282.723,00, per la realizzazione delle opere descritte nella Delibera del D.G. 1977 del 20.12.2012 avente ad

oggetto "Programma di investimenti fondi ex art. 20 L. 67/88 1° Triennio. Proposta di rimodulazione interventi per opere avviate e non concluse. Provvedimenti";

4. di demandare il Servizio Contabilità e Bilancio Az./le allo scarico contabile del valore dell'immobile realizzato, dal sottoconto ex 2.8.1, relativo alle "immobilizzazioni ed Acconti", al patrimonio Az/le nel relativo capitolo di bilancio;
5. Di approvare la relazione acclarante che definisce i rapporti intercorrenti tra l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) e l'Ente Attuatore (Azienda ASL Lanciano-Vasto-Chieti) predisposta dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione;
6. di trasmettere alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo, nelle copie che si riterranno necessarie:
 - a. la Relazione Acclarante;
 - b. il presente provvedimento;
 - c. il provvedimento di approvazione dell'atto unico di collaudo;
7. di dare atto che, con l'approvazione del quadro economico conclusivo su riportato, il rapporto tra l'Ente Attuatore (A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti) e l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) relativamente all'intervento "Ristrutturazione 1° e 2° Padiglione Opsedale di Vasto Legge 67/88)" è da ritenersi concluso.
8. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Contabilità, al Servizio Controllo di Gestione, nonché alla U.O.C. Affari Generali e Legali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.Giugno.2009, n° 69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione dell'albo pretorio informatico aziendale giusta deliberazione n° 396 del 21.Aprile.2011, disponendo altresì la pubblicazione del presente provvedimento/delibera nella "Sezione Amministrazione" di questa azienda in attuazione del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.

La presente proposta di deliberazione consta di n. 7 (sette) pagine e di n. 1 allegato per complessive pagine, tra delibera ed allegati pari a 19.

L'Istruttore
(Geom. Emilio MEZZANELLO)


Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Emilio MEZZANELLO)


Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che
attesta la legittimità e la regolarità dell'atto
(Ing. Filippo MANCI)

Data 20.06.14

Data 20.06.14

Data 20.06.14

Firma 

Firma 

Firma 

Visto: Il Direttore del Dipartimento _____

Data _____

Firma _____

CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n. del bilancio (anno)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno



22 LUG. 2014 con prot. n. **40476**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto





REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

**RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI ECONOMICI RELATIVI
ALL'OPERA ESEGUITA TRA LA REGIONE ABRUZZO (Ente
Concedente) E L'AZIENDA USL LANCIANO-VASTO (Ente attuatore)**

Lavori di: *Ristrutturazione 1° e 2° padiglione P.O. Vasto. (Art. 20 Legge 67/88).*

Progettista: Ing. Giuseppe D'AQUINO - Pescara

Direzione Lavori: Ing. Giuseppe D'AQUINO - Pescara

Impresa esecutrice dei lavori: A.T.I. Xfire Sistemi s.r.l. (*mandataria*) – R.D.R. s.r.l. (*mandante*), sede Via Strada Sannitica 265 Km. 26+200 – 81020 S. Marco Evangelista (CE).

Collaudo Statico: A.T.P. Ing. Giuseppe Masciulli – Arch. Domenico Aquilano – Geom. Alessandro Spalletta.

Collaudo Tecnico Amm/vo : A.T.P. Ing. Giuseppe Masciulli – Arch. Domenico Aquilano – Geom. Alessandro Spalletta.

Coordinatore per la Sicurezza: Per. Ind. Graziano Ciapanna - Teramo

DECISIONE DI REALIZZAZIONE

La decisione di realizzazione della "Ristrutturazione del 1° e 2° padiglione Ospedale di Vasto", beneficiando delle provvidenze di cui all'art. 20 della Legge 67 dell'11.03.1988 nella fase del 1° triennio, è stata deliberata dal Consiglio Regionale D'Abruzzo con atto n.105/18 del 02/08/1994 in sede di ridefinizione del piano Pluriennale degli investimenti previsto nella precedente delibera dello stesso C.R. n.141/38 del 21/03/90.

PROGETTO ESECUTIVO

Il Comitato di Gestione della U.L.S.S. n. 015 di Vasto, con Delibera n. 1371 del 18.07.1990 provvedeva ad incaricare l'Arch. Ermanno Achilli di Civitanova Marche (AP) per la redazione del Progetto Esecutivo e della Direzione dei Lavori relativamente a "Ampliamento e sopraelevazione Ospedale di Vasto" per l'importo di L. 8.250.000.000. Con successiva Delibera del Comitato di Gestione U.L.S.S. n. 015 di Vasto, n. 2464 del 18.12.1990, veniva approvato il suddetto Progetto Esecutivo con conferma dell'importo di L. 8.250.000.000. Con la fusione delle due U.L.S.S. di Lanciano e Vasto, il suddetto Progetto Esecutivo veniva riapprovato dalla nuova U.S.L. Lanciano-Vasto con Delibera del Direttore Generale n. 137 del 24.01.1996 e successivamente con Delibera del Direttore Generale n. 1314 del 17.05.1996, rimodulando l'importo iniziale in L. 5.014.000.000 (€ 2.589.514,89) così ripartito:

		Lire		Euro
A)	LAVORI A BASE D'ASTA			
A/1)	Opere edili ristrutturazione	L. 2.398.000.000		
A/2)	Impianti	L. 1.102.000.000		
		Totale	<u>L. 3.500.000.000</u>	<u>€ 1.807.599,14</u>
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
B/1	Arredi	L. 89.000.000		
B/2	Attrezzature	L. 450.000.000		
		Totale	<u>L. 539.000.000</u>	<u>€ 278.370,27</u>
C)	COSTI ACCESSORI			
C/1	Spese tecniche	L. 401.500.000		
C/2	Oneri fiscali spese tecniche	L. 85.900.000		
C/3	Oneri fiscali edile (10%)	L. 350.000.000		
C/4	Oneri fiscali arredi (19%)	L. 17.000.000		
C/5	Oneri fiscali attrezzature (19%)	L. 85.500.000		
		Totale	<u>L. 939.900.000</u>	<u>€ 485.417,84</u>
D)	OPERE DI ABBELLIMENTO	L. 35.100.000		
		Totale	<u>L. 35.100.000</u>	<u>€ 18.127,64</u>
	TOTALE GENERALE (A+B)		<u>L. 5.014.000.000</u>	<u>€ 2.589.514,89</u>

Il progetto veniva approvato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con delibera n. 2823 del 29/07/96.

Sequivano le procedure concorsuali volte all'aggiudicazione dell'opera, laddove per rinuncia espressa da parte dell'Impresa aggiudicataria ed anche delle due successive in graduatoria, l'opera non poteva essere consegnata per essere eseguita. Veniva, quindi, incamerata la cauzione provvisoria a carico dell'impresa rinunciataria alla sottoscrizione del contratto d'appalto e, anche a seguito di intervenuta normativa, con Delibera del Direttore Generale n. 2968 del 08.11.1999, veniva dato incarico all'Ing. Giuseppe D'Aquino di Pescara - già Direttore dei lavori nominato con Delibera del Direttore Generale n. 2294 del 06.09.1999 - di provvedere alla rielaborazione progettuale dell'opera. Il Progetto Esecutivo veniva depositato presso la stazione appaltante e approvato con Delibera del Direttore Generale n. 2982 del 13.10.2000. Seguiva la Delibera del Direttore Generale n. 3555 del 17.11.2000 con la quale veniva indetta la gara per l'aggiudicazione dei lavori sulla base del progetto esecutivo "D'Aquino" approvato con la richiamata Delibera del Direttore Generale n. 2982 del 13.10.2000.

Prima che si procedessero alle operazioni di gara, con Delibera del Direttore Generale n. 3174 del 18.09.2001, veniva nominato R.U.d.P. dell'opera il Geom. Emilio Mezzanello. A tale provvedimento

deliberativo il Direttore Generale faceva seguire la nota prot. 22069 del 08.10.2001, indirizzata al Resp. Servizio tecnico Az./le ed al R.U.d.P. con la quale "...al fine di assicurare ogni operatività esecutiva dei lavori senza impedimenti di sorta che possano derivare da eventuale in esecutività del progetto esecutivo, tra l'altro già approvato con provvedimento n. 2982 del 13.10.2000 ma tale da risultare senza la preventiva validazione ai sensi della normativa vigente...si invita a voler riesaminare il progetto esecutivo redatto dall'Ing. D'Aquino e procedere alla sua valutazione ai sensi della normativa vigente...".

Il Progetto, dopo essere stato oggetto di più verifiche ed assoggettato a validazione, veniva quindi definitivamente approvato con Delibera del Direttore Generale n. 348 del 14.06.2004 e successive Determine Dirigenziali n. 153 e 6, rispettivamente del 29.12.2004 e 26.01.2005, conseguendo la seguente nuova prospettazione economica:

A) LAVORI A BASE D'ASTA				
A1) LAVORI A BASE D'ASTA DA APPALTARE A MISURA				IN LIRE
A1/1	Opere Edili	€	972 858,61	1 883 716 941
	di cui per oneri sicurezza	€	19 807,84	38 353 326
	Sommano lavori a misura	€	972 858,61	1 883 716 941
A2) LAVORI A BASE D'ASTA DA APPALTARE A CORPO				
A2/1	Imp. termico:	€	169 533,78	328 263 172
A2/2	Imp. Idrosanitario e Gas Medicali:	€	287 721,72	557 106 935
A2/3	Imp. Elettrico:	€	372 269,00	720 813 297
	Sommano lavori a corpo	€	829 524,50	1 606 183 404
	di cui per oneri sicurezza	€	17 206,47	33 316 372
	Sommano A1+A2	€	1 802 383,11	3 489 900 344
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B1)	Spese generali per prog., dir. Lavori, indagini, collaudi, etc.	€	216 285,97	418 788 035
B2)	Fondo ex art. 18 L. 109/94	€	27 670,88	53 578 295
B3)	Spese per pubblicità	€	8 607,62	16 666 676
B4)	Fondo per accordi bonari	€	18 592,29	35 999 693
B5)	Arredi ed attrezzature	€	219 447,65	424 909 901
B6)	Imprevisti	€	23 237,80	44 994 655
B7)	I.V.A. 10% su lavori (A1+A2+B4+B6)	€	184 421,32	357 089 469
B8)	I.V.A. 20% su spese generali (B1+B3+B5)	€	88 868,25	172 072 926
	Sommano a disposizione	€	787 131,78	1 524 099 652
	TOTALE FINANZIAMENTO A+B	€	2 589 514,89	5 014 000 000

Il progetto esecutivo così approvato, unitamente ai provvedimenti sopra citati venivano trasmessi alla Direzione Sanità per il seguito di competenza. Veniva quindi ottenuto il parere del C.R.T.A. di cui al provvedimento n. 03 del 08.03.2005. La Giunta Regionale provvedeva all'approvazione del Progetto esecutivo così rielaborato giusta Delibera di G.R. n. 535 del 13.06.2005.

FINANZIAMENTO

Con il citato provvedimento n. 2823/96, la Giunta Regionale ha deliberato di fronteggiare la spesa complessiva di progetto di L. 5.014.000.000 con mutuo a carico del Bilancio dello Stato per il 95%, e con onere a carico del Bilancio Regionale per il residuo 5%;

L'intervento è stato ricompreso fra quelli finanziati dal C.I.P.E. con deliberazione del 30.01.1997, con l'autorizzazione alla realizzazione della "Ristrutturazione 1° e 2° Padiglione Ospedale di Vasto" e l'attribuzione, per questa finalità, di un importo a carico dello Stato di L. 4.763.000.000 (95% di L. 5.014.000.000);

La Cassa DD.PP. in data 09.09.1997, ha concesso alla Regione Abruzzo il mutuo numero di posizione 430761500.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 18.03.1998 veniva assegnata alla ex A.S.L. Lanciano-Vasto la somma di L. 251.000.000 a valere del 5% del finanziamento a carico della Regione Abruzzo.

ATTO DI CONCESSIONE

La Concessione per la realizzazione dell'intervento in favore della U.S.L. Lanciano-Vasto è stata assentita con delibera di Giunta Regionale n. 2608 del 16/10/97, modificata ed integrata con successiva Delibera di

AUTORIZZAZIONI CONSEGUITE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

- Provvedimento Conclusivo Sportello Unico Attività produttive n. 378 del 11.09.2006;
- Deposito presso il "Servizio delle Attività Tecniche Territoriali" di Chieti del Collaudo Statico Scala Antincendio, prot. 1497 del 07.05.2008.

FIGURE NOMINATE PER L'INTERVENTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con delibera del Direttore Generale 206 del 4.02.1999, veniva nominato quale *"Responsabile del Procedimento"* l'Arch. Ermanno Achilli di Civitanova Marche, al quale veniva revocato tale mandato con Delibera n. 2294 del 06.09.1999.

Con delibera 2441 del 22.09.1999 è stata disposta la revoca dell'incarico di R.U.d.P. all'Arch. Achilli ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Tecnico Az/le di provvedere tramite disposizione dirigenziale ad assegnare a sè, o ad altro dipendente interno, la nomina di R.U.d.P. dell'intervento;

Fino alla data del 01.03.2001 l'incarico di R.U.d.P. rimaneva in capo al Dirigente Servizio tecnico di Vasto Paolo Ercolano.

Con Delibera n. 714 del 02.03.2001 l'incarico di R.U.d.P. veniva affidato al Geom. Piero De Fanis dipendente presso l'Ufficio tecnico di Vasto;

Con Delibera n. 3174 del 18.09.2001 e fino all'espletamento dell'appalto, l'incarico di R.U.d.P. veniva affidato al Geom. Emilio Mezzanello, dipendente presso il Servizio tecnico di Lanciano.

DIREZIONE LAVORI

Con Delibera n. 2294 del 06.09.1999 veniva nominato Direttore dei Lavori dell'appalto l'Ing. Giuseppe D'Aquino di Pescara, il quale ha espletato il proprio mandato fino a conclusione dell'appalto.

COLLAUDATORE STATICO E COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE

L'incarico per il Collaudo Statico delle strutture relative alla scala antincendio e il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, sono stati affidati, con Determina Dirigenziale n. 200 del 16.07.2007, all'A.T.P. Ing. Giuseppe Masciulli – Arch. Domenico Aquilano – Geom. Alessandro Spalletta con sede in Palmoli (CH) Via S. Nicola n. 31.

APPALTO LAVORI

IMPORTO A BASE D'ASTA

Il progetto prevedeva un importo per lavori a base d'asta di € 1.802.383,11.

ASSUNTORE DEI LAVORI

Con delibera del Direttore Generale n.474 del 20.07.2006, a seguito di gara d'appalto per Pubblico Inanto, alla quale hanno partecipato n.33 ditte, l'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto ha affidato i lavori all'A.T.I. Xfire SISTEMI s.r.l. con sede in Via Strada Sannitica 265, Km. 26,200 – 81020 S. Marco Evangelista (CE) (Mandataria) e R.D.R. s.r.l. con sede in V.le Sardegna, 2 – 80059 Torre del Greco (NA) via Provinciale Aversa n.3/A - Crispano (NA) (Mandante), al prezzo complessivo contrattuale di € 1.505.977,69, al netto del ribasso del 16,790 % offerto sul prezzo posto a base di gara.

CONTRATTO ORIGINARIO

Il contratto di appalto è stato stipulato il 02.10.2006 con repertorio n. 104 e registrato a Lanciano al n. 1109, serie I° del 04/10/2006.

IMPORTO CONTRATTUALE DEFINITIVO

L'importo netto contrattuale definitivo, a seguito delle Perizie di Variante che saranno elencate di seguito, si è stabilizzato in € 1.707.683,02 al netto del ribasso d'asta del 16,790%;

CAUZIONE

L'A.T.I. Xfire Sistemi s.r.l., in qualità di Impresa Mandataria, ha prestato cauzione definitiva con polizza fideiussoria n. D40420020 rilasciata in data 26.06.2006 da "SASA Assicurazioni Riassicurazioni s.p.a.", con

delega speciale "Eberle Agenzia di Assicurazione".

CONSEGNA LAVORI

L'Appalto è stato suddiviso in tre fasi realizzative al fine di non interrompere le attività Sanitarie nelle aree oggetto di ristrutturazione. Inoltre sono state consegnate a parte le aree della "Farmacia" e la realizzazione della scala antincendio, secondo il seguente quadro riepilogativo:

OGGETTO	DATA CONSEGNA	ULTIMAZIONE
Lavori I fase	16 novembre 2006	19 dicembre 2007
Aree ex "Farmacia" (I fase)	11 giugno 2007	19 dicembre 2007
Scala antincendio (II fase)	05 novembre 2007	19 dicembre 2007
Imp. Condizionamento I fase	08 luglio 2008	23 luglio 2008
Lavori II fase	05 novembre 2008	19 novembre 2009
Lavori III fase	Non esperita	

PERIZIA DI VARIANTE

Veniva redatta la Perizia di **Variante 1** approvata con Delibera del D.G. N. 422 del 24.05.2007 per un nuovo importo contrattuale pari ad € 1.633.290,46, contemplante le seguenti variazioni progettuali:

- ◆ Esecuzione della scala esterna antincendio estesa all'intera altezza del Padiglione interessato e non fino al piano interessato dai lavori di ristrutturazione;
 - ◆ Realizzazione al piano rialzato della degenza Day Surgery diversamente dalla destinazione d'uso di progetto data inizialmente;
 - ◆ Rivestimento delle pareti delle corsie dei reparti con teli in PVC in sostituzione della pittura epossidica prevista in progetto;
 - ◆ Controsoffittatura con pannelli in fibra di roccia invece che in doghe di alluminio;
 - ◆ Altre variazioni tendenti al miglioramento ed alla funzionalità dell'opera.
- il tutto secondo la seguente prospettazione economica:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1) LAVORI A BASE D'ASTA DA APPALTARE A MISURA

	Progetto	Perizia_1	Totale
A1/1 Opere Edili	€ 812 841,39	€ 96 035,77	€ 908 877,16
<i>Sommano lavori a misura</i>	€ 812 841,39	€ 96 035,77	€ 908 877,16

A2) LAVORI A BASE D'ASTA DA APPALTARE A CORPO

A2/1 Imp. idrotermosanitariotermico:	€ 311 280,74	€ 19 338,51	€ 330 619,25
A2/2 Elettrico	€ 311 056,12	€ 8 061,62	€ 319 117,74
A2/3 Gas medicinali	€ 70 799,44	€ 3 876,87	€ 74 676,31
<i>Sommano lavori a corpo</i>	€ 693 136,30	€ 31 277,00	€ 724 413,30
Sommano A1+A2	€ 1 505 977,69	€ 127 312,77	€ 1 633 290,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Spese generali per prog., dir. Lavori, indagini, collaudi, etc.	€ 216 285,97	€ 216 285,97
B2) Fondo ex art. 18 L. 109/94	€ 27 670,88	€ 27 670,88
B3) Spese per pubblicità	€ 8 607,62	€ 8 607,62
B4) Fondo per accordi bonari	€ 18 592,29	€ 18 592,29
B5) Arredi ed attrezzature	€ 219 447,65	€ 219 447,65
B6) Imprevisti - economie	€ 192 330,45	€ 192 330,45
B7) I.V.A. 10% su lavori (A1+A2+B4+B6)	€ 184 421,32	€ 184 421,32
B8) I.V.A. 20% su spese generali (B1+B3+B5)	€ 88 868,25	€ 88 868,25
Sommano a disposizione	€ 956 224,43	€ 956 224,43

TOTALE FINANZIAMENTO A+B

€ 2 589 514,89

Seguiva la Perizia di **Variante 2** approvata con Delibera del D.G. N. 902 del 13.11.2007 per un nuovo importo contrattuale pari ad € 1.653.422,07, contemplante le seguenti variazioni progettuali:

- ◆ Per adeguamento del gruppo antincendio alla sopravvenuta normativa;
- ◆ Per dotare le stanze di degenza di lampade per illuminazione notturna;
- ◆ Per effettuare la manutenzione straordinaria degli infissi esistenti al piano rialzato;
- ◆ Per la fornitura in opera di fascioni paracolpi in materiale acrovinilico;
- ◆ Altri piccoli interventi di miglioramento tecnologico relativamente ai sistemi di segnalazione e comunicazione.

Il tutto secondo la seguente prospettazione economica:

A

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1) LAVORI A BASE D'ASTA DA APPALTARE A MISURA

	Progetto	Perizia_1	Perizia_2	Totale
A1/1 Opere Edili	€ 812 841,39	€ 96 035,77	€ 4 504,17	€ 913 381,33
<i>Sommano lavori a misura</i>	€ 812 841,39	€ 96 035,77	€ 4 504,17	€ 913 381,33

A2) LAVORI A BASE D'ASTA DA APPALTARE A CORPO

A2/1 Imp. idrotermosanitariotermico:	€ 311 280,74	€ 19 338,51	€ 8 815,99	€ 339 435,24
A2/2 Elettrico	€ 311 056,12	€ 8 061,62	€ 6 811,45	€ 325 929,19
A2/3 Gas medicinali	€ 70 799,44	€ 3 876,87	€ -	€ 74 676,31
<i>Sommano lavori a corpo</i>	€ 693 136,30	€ 31 277,00	€ 15 627,44	€ 740 040,74
Sommano A1+A2	€ 1 505 977,69	€ 127 312,77	€ 20 131,61	€ 1 653 422,07
<i>Importi progressivi di contratto</i>		€ 1 633 290,46	€ 1 653 422,07	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Spese generali per prog., dir. Lavori, indagini, collaudi, etc.	€ 216 285,97	€ 216 285,97	€ 196 154,36	€ 196 154,36
B2) Fondo ex art. 18 L. 109/94	€ 27 670,88	€ 27 670,88	€ 27 670,88	€ 27 670,88
B3) Spese per pubblicità	€ 8 607,62	€ 8 607,62	€ 8 607,62	€ 8 607,62
B4) Fondo per accordi bonari	€ 18 592,29	€ 18 592,29	€ 18 592,29	€ 18 592,29
B5) Arredi ed attrezzature	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65
B6) Imprevisti - economie	€ 23 237,80	€ 192 330,45	€ 192 330,45	€ 192 330,45
B7) I.V.A. 10% su lavori (A1+A2+B4+B6)	€ 184 421,32	€ 184 421,32	€ 184 421,32	€ 184 421,32
B8) I.V.A. 20% su spese generali (B1+B3+B5)	€ 88 868,25	€ 88 868,25	€ 88 868,25	€ 88 868,25
Sommano a disposizione	€ 787 131,78	€ 956 224,43	€ 936 092,82	€ 936 092,82

TOTALE FINANZIAMENTO A+B

€ 2 589 514,89

Seguiva la Perizia di **Variante 3** approvata con Delibera del D.G. N. 714 del 07.07.2008, per un nuovo importo contrattuale pari ad € 1.847.683,02, contemplante le seguenti variazioni progettuali:

- ◆ Realizzazione di palestra per il Servizio di Fisioterapia;
- ◆ Per la rimozione di un maggiore spessore del massetto esistente rispetto a quello di progetto;
- ◆ Per il casseramento di condutture esistenti a vista;
- ◆ Per l'adeguamento del locale destinato al gruppo di pompaggio;
- ◆ Per aumentare la rigidità flessionale della scala antincendio tramite controventature;
- ◆ Per l'inserimento nei quadri elettrici di differenziali di classe A per rendere possibile l'utilizzo di apparecchi elettromedicali e portatili di radiologia anche nelle stanze di degenza;
- ◆ Per la elettrificazione delle porte antincendio;
- ◆ Per la dotazione di impianto di climatizzazione nelle degenze del piano rialzato, primo e secondo;

Il tutto secondo la seguente prospettazione economica:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1) LAVORI A BASE D'ASTA DA APPALTARE A MISURA

	Progetto	Perizia_1	Perizia_2	Perizia_3	Totale
A1/1 Opere Edili	€ 812 841,39	€ 96 035,77	€ 4 504,17	€ 42 280,46	€ 955 661,79
<i>Sommano lavori a misura</i>	€ 812 841,39	€ 96 035,77	€ 4 504,17	€ 42 280,46	€ 955 661,79

A2) LAVORI A BASE D'ASTA DA APPALTARE A CORPO

A2/1 Imp. idrotermosanitariotermico:	€ 311 280,74	€ 19 338,51	€ 8 815,99	€ 140 000,00	€ 479 435,24
A2/2 Elettrico	€ 311 056,12	€ 8 061,62	€ 6 811,45	€ 11 980,49	€ 337 909,68
A2/3 Gas medicinali	€ 70 799,44	€ 3 876,87	€ -	€ -	€ 74 676,31
<i>Sommano lavori a corpo</i>	€ 693 136,30	€ 31 277,00	€ 15 627,44	€ 151 980,49	€ 892 021,23
Sommano A1+A2	€ 1 505 977,69	€ 127 312,77	€ 20 131,61	€ 194 260,95	€ 1 847 683,02
<i>Importi progressivi di contratto</i>		€ 1 633 290,46	€ 1 653 422,07	€ 1 847 683,02	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Spese generali per prog., dir. Lavori, indagini, collaudi, etc.	€ 216 285,97	€ 216 285,97	€ 196 154,36	€ 275 000,00	€ 275 000,00
B2) Fondo ex art. 18 L. 109/94	€ 27 670,88	€ 27 670,88	€ 27 670,88	€ 44 260,74	€ 44 260,74
B3) Spese per pubblicità	€ 8 607,62	€ 8 607,62	€ 8 607,62	€ 6 447,97	€ 6 447,97
B4) Fondo per accordi bonari	€ 18 592,29	€ 18 592,29	€ 18 592,29	€ 30 000,00	€ 30 000,00
B5) Arredi ed attrezzature	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65
B6) Imprevisti - economie	€ 23 237,80	€ 192 330,45	€ 192 330,45	€ 17 025,53	€ 17 025,53
B7) I.V.A. 10% su lavori (A1+A2+B4+B6)	€ 184 421,32	€ 184 421,32	€ 184 421,32	€ 189 470,86	€ 189 470,86
B8) I.V.A. 20% su spese generali (B1+B3+B5)	€ 88 868,25	€ 88 868,25	€ 88 868,25	€ 100 179,12	€ 100 179,12
Sommano a disposizione	€ 787 131,78	€ 956 224,43	€ 936 092,82	€ 881 831,87	€ 881 831,87

TOTALE FINANZIAMENTO A+B

€ 2 589 514,89 € 2 589 514,89 € 2 729 514,89

FINANZIAMENTO ART. 20 I FASE

€ 2 589 514,89

FINANZIAMENTO FONDI INVESTIMENTO DEL. 303 DEL 10.04.2008

€ 140 000,00

Seguiva la Perizia di Variante 4 approvata con Delibera del D.G. N. 483 del 20.04.2009 per un nuovo importo contrattuale pari ad € 1.899.784,63, contemplante le seguenti variazioni progettuali:

- ◆ Rifacimento facciate esterne a seguito di cause impreviste ed imprevedibili;
- ◆ Piccoli adeguamenti di natura impiantistica.

Il tutto secondo la seguente prospettazione economica:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1) LAVORI A BASE D'ASTA DA APPALTARE A MISURA

	Progetto	Perizia_1	Perizia_2	Perizia_3	Perizia_4	Totale
A1/1 Opere Edili	€ 812 841,39	€ 96 035,77	€ 4 504,17	€ 42 280,46	€ 48 787,52	€ 1 004 449,31
Sommano lavori a misura	€ 812 841,39	€ 96 035,77	€ 4 504,17	€ 42 280,46	€ 48 787,52	€ 1 004 449,31

A2) LAVORI A BASE D'ASTA DA APPALTARE A CORPO

A2/1 Imp. idrotermosanitariotermico:	€ 311 280,74	€ 19 338,51	€ 8 815,99	€ 140 000,00	€ 2 845,78	€ 482 281,02
A2/2 Elettrico	€ 311 056,12	€ 8 061,62	€ 6 811,45	€ 11 980,49	€ 468,31	€ 338 377,99
A2/3 Gas medicinali	€ 70 799,44	€ 3 876,87	€ -	€ -	€ -	€ 74 676,31
Sommano lavori a corpo	€ 693 136,30	€ 31 277,00	€ 15 627,44	€ 151 980,49	€ 3 314,09	€ 895 335,32
Sommano A1+A2	€ 1 505 977,69	€ 127 312,77	€ 20 131,61	€ 194 260,95	€ 52 101,61	€ 1 899 784,63
Importi progressivi di contratto	Progr. Contratto	€ 1 633 290,46	€ 1 653 422,07	€ 1 847 683,02	€ 1 899 784,63	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

	Progr. Art. 20					
B1) Spese generali per prog., dir. Lavori, etc.	€ 216 285,97	€ 216 285,97	€ 196 154,36	€ 275 000,00	€ 275 000,00	€ 275 000,00
B2) Fondo ex art. 18 L. 109/94	€ 27 670,88	€ 27 670,88	€ 27 670,88	€ 44 260,74	€ 44 260,74	€ 44 260,74
B3) Spese per pubblicità	€ 8 607,62	€ 8 607,62	€ 8 607,62	€ 6 447,97	€ 6 447,97	€ 6 447,97
B4) Fondo per accordi bonari	€ 18 592,29	€ 18 592,29	€ 18 592,29	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00
B5) Arredi ed attrezzature	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65
B6) Imprevisti - economie	€ 23 237,80	€ 192 330,45	€ 192 330,45	€ 17 025,53	€ 17 025,53	€ 17 025,53
B7) I.V.A. 10% su lavori (A1+A2+B4+B6)	€ 184 421,32	€ 184 421,32	€ 184 421,32	€ 189 470,86	€ 189 470,86	€ 189 470,86
B8) I.V.A. 20% su spese generali (B1+B3+B5)	€ 88 868,25	€ 88 868,25	€ 88 868,25	€ 100 179,12	€ 100 179,12	€ 100 179,12
Sommano a disposizione	€ 787 131,78	€ 956 224,43	€ 936 092,82	€ 881 831,87	€ 881 831,87	€ 881 831,87

TOTALE FINANZIAMENTO A+B

€ 2 589 514,89 € 2 589 514,89 € 2 589 514,89 € 2 589 514,89

€ 2 589 514,89

Di questa somma, solo € 54.260,95 fa parte del finanz. art. 20 I fase, mentre € 140.000,00 fa parte di altro finanziamento. Nelle somme a disposizione, invece sono state previste le somme per le spese tecniche di perizia, ex art. 18 ed I.V.A.

La presente somma di € 52.101,61, non fa parte del finanziamento art. 20, ma del Bilancio economico anno 2009 sottoconto 1.3.3.1, così come anche le somme per ex art. 18, I.V.A. e spese tecniche, il tutto con prenotazione di spesa di cui alla Delibera n. 319 del 26.02.2009.

Con richiesta prot. 5990/2 del 02.03.2009 la Direzione Sanità della Regione Abruzzo richiedeva l'integrazione documentale della Perizia n. 4 tra cui la riapprovazione del quadro economico di spesa, alla quale richiama la stazione appaltante provvedeva con Delibera del D.G. N. 758 del 13.07.2009, come da prospettazione seguente:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1) LAVORI A MISURA

	Progetto	Perizia_1	Perizia_2	Perizia_3	Perizia_4	Nuovo Quadro	Totale
A1/1 Opere Edili	€ 812 841,39	€ 96 035,77	€ 4 504,17	€ 42 280,46	€ 48 787,52	€ 48 787,52	€ 1 004 449,31
Sommano lavori a misura	€ 812 841,39	€ 96 035,77	€ 4 504,17	€ 42 280,46	€ 48 787,52	€ 48 787,52	€ 1 004 449,31

A2) LAVORI A CORPO

A2/1 Imp. idrotermosanitariotermico:	€ 311 280,74	€ 19 338,51	€ 8 815,99	€ 140 000,00	€ 2 845,78	€ 2 845,78	€ 482 281,02
A2/2 Elettrico	€ 311 056,12	€ 8 061,62	€ 6 811,45	€ 11 980,49	€ 468,31	€ 468,31	€ 338 377,99
A2/3 Gas medicinali	€ 70 799,44	€ 3 876,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 74 676,31
Sommano lavori a corpo	€ 693 136,30	€ 31 277,00	€ 15 627,44	€ 151 980,49	€ 3 314,09	€ 3 314,09	€ 895 335,32
Sommano A1+A2	€ 1 505 977,69	€ 127 312,77	€ 20 131,61	€ 194 260,95	€ 52 101,61	€ 52 101,61	€ 1 899 784,63
Importi progr. di contratto	Progr. Art. 20	€ 1 633 290,46	€ 1 653 422,07	€ 1 847 683,02	€ 1 899 784,63	€ 1 899 784,63	

B) SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE

	Progr. Art. 20						
B1) Spese generali per prog., dir. Lavori, etc.	€ 216 285,97	€ 216 285,97	€ 196 154,36	€ 275 000,00	€ 275 000,00	€ 220 000,00	€ 220 000,00
B2) Fondo ex art. 18 L. 109/94	€ 27 670,88	€ 27 670,88	€ 27 670,88	€ 44 260,74	€ 44 260,74	€ 44 260,74	€ 44 260,74
B3) Spese per pubblicità	€ 8 607,62	€ 8 607,62	€ 8 607,62	€ 6 447,97	€ 6 447,97	€ 6 447,97	€ 6 447,97
B4) Fondo per accordi bonari	€ 18 592,29	€ 18 592,29	€ 18 592,29	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00	€ 30 000,00
B5) Arredi ed attrezzature	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65	€ 219 447,65
B6) Imprevisti - economie	€ 23 237,80	€ 192 330,45	€ 192 330,45	€ 17 025,53	€ 17 025,53	€ 77 025,53	€ 77 025,53
B7) I.V.A. 10% su lavori (A1+A2+B4+B6)	€ 184 421,32	€ 184 421,32	€ 184 421,32	€ 189 470,86	€ 189 470,86	€ 195 470,86	€ 195 470,86
B8) I.V.A. 20% su spese generali (B1+B3+B5)	€ 88 868,25	€ 88 868,25	€ 88 868,25	€ 100 179,12	€ 100 179,12	€ 89 179,12	€ 89 179,12
Sommano a disposizione	€ 787 131,78	€ 956 224,43	€ 936 092,82	€ 881 831,87	€ 881 831,87	€ 881 831,87	€ 881 831,87

TOTALE FINANZIAMENTO A+B

€ 2 589 514,89 € 2 589 514,89 € 2 589 514,89 € 2 589 514,89 € 2 589 514,89

€ 2 589 514,89

Di questa somma, solo € 54.260,95 fa parte del finanz. art. 20 I fase, mentre € 140.000,00 fa parte di altro finanziamento. Nelle somme a disposizione, invece sono state previste le somme per le spese tecniche di perizia, ex art. 18 ed I.V.A.

La presente somma di € 52.101,61, non fa parte del finanziamento art. 20, ma del Bilancio economico anno 2009 sottoconto 1.3.3.1, così come anche le somme per ex art. 18, I.V.A. e spese tecniche, il tutto con prenotazione di spesa di cui alla Delibera n. 319 del 26.02.2009.

Con richiesta prot. 14268/2 del 10.08.2010 la Direzione Sanità della Regione Abruzzo trasmetteva ulteriore richiesta all'Ente Attuatore di rimodulazione del Quadro Economico della Perizia di Variante 4 e sua espressa riapprovazione da parte della Direzione Generale. In particolare il suddetto Quadro Economico doveva contenere l'intero importo programmato suddiviso per fonti di finanziamento, così come d'altronde era stato proposto inizialmente con la Perizia di Variante 3. La Stazione Appaltante provvedeva alla riapprovazione del suddetto Quadro Economico di spesa con Delibera del D.G. n. 964 del 08.09.2010, come da prospettazione seguente:

A

A) LAVORI A BASE D'ASTA

A1) LAVORI A BASE D'ASTA A MISURA

	Progetto	Perizia_1	Perizia_2	Perizia_3	Perizia_4	Totale
A1/1 Opere Edili	€ 812.841,39	€ 96.035,77	€ 4.504,17	€ 42.280,46	€ 48.787,52	€ 955.661,79
<i>Sommano lavori a misura</i>	€ 812.841,39	€ 96.035,77	€ 4.504,17	€ 42.280,46	€ 48.787,52	€ 955.661,79

A2) LAVORI A BASE D'ASTA A CORPO

A2/1 Imp. idrotermosanitariotermico:	€ 311.280,74	€ 19.338,51	€ 8.815,99	€ 140.000,00	€ 2.845,78	€ 479.435,24
A2/2 Elettrico	€ 311.056,12	€ 8.061,62	€ 6.811,45	€ 11.980,49	€ 468,31	€ 337.909,68
A2/3 Gas medicinali	€ 70.799,44	€ 3.876,87	€ -	€ -	€ -	€ 74.676,31
<i>Sommano lavori a corpo</i>	€ 693.136,30	€ 31.277,00	€ 15.627,44	€ 151.980,49	€ 3.314,09	€ 895.335,32
Sommano A1+A2	€ 1.505.977,69	€ 127.312,77	€ 20.131,61	€ 194.260,95	€ 52.101,61	€ 1.899.784,63
Importi progressivi di contratto		€ 1.633.290,46	€ 1.653.422,07	€ 1.847.683,02	€ 1.899.784,63	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Spese generali per prog., dir. Lavori, etc.	€ 216.285,97	€ 216.285,97	€ 196.154,36	€ 275.000,00	€ 227.000,00	€ 227.000,00
B2) Fondo ex art. 18 L. 109/94	€ 27.670,88	€ 27.670,88	€ 27.670,88	€ 45.513,04	€ 45.513,04	€ 45.513,04
B3) Spese per pubblicità	€ 8.607,62	€ 8.607,62	€ 8.607,62	€ 6.447,97	€ 6.447,97	€ 6.447,97
B4) Fondo per accordi bonari	€ 18.592,29	€ 18.592,29	€ 18.592,29	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
B5) Arredi ed attrezzature	€ 219.447,65	€ 219.447,65	€ 219.447,65	€ 219.447,65	€ 219.447,65	€ 219.447,65
B6) Imprevisti - economie	€ 23.237,80	€ 192.330,45	€ 192.330,45	€ 17.025,53	€ 64.521,98	€ 64.521,98
B7) I.V.A. 10% su lavori (A1+A2+B4+B6)	€ 184.421,32	€ 184.421,32	€ 184.421,32	€ 189.470,86	€ 196.220,50	€ 196.220,50
B8) I.V.A. 20% su spese generali (B1+B3+B5)	€ 88.868,25	€ 88.868,25	€ 88.868,25	€ 100.179,12	€ 90.579,12	€ 90.579,12
Sommano a disposizione	€ 787.131,78	€ 956.224,43	€ 936.092,82	€ 883.084,16	€ 899.730,26	€ 899.730,26
TOTALE A+B		€ 2.589.514,89	€ 2.589.514,89	€ 2.730.767,18	€ 2.799.514,89	€ 2.799.514,89
FINANZIAMENTO ART. 20 I FASE						€ 2.589.514,89
FINANZIAMENTO FONDI INVESTIMENTO DEL. D.G. 303 DEL 10.04.2008						€ 140.000,00
BILANCIO ECONOMICO ANNO 2009 DELIBERA DEL D.G. N. 319 DEL 26.02.2009						€ 70.000,00

Tutte le succitate Perizie di Variante sono state trasmesse alla Direzione Sanità Servizio Investimenti della Regione Abruzzo, la quale nel prendere atto delle prime due Perizie, ha altresì provveduto a portare ad approvazione le Perizie 3 e 4 sortendo il provvedimento di Delibera di G.R. N. 28 del 24.01.2011.

CONTRATTO AGGIUNTIVO

Il contratto principale è stato integrato con la redazione, la sottoscrizione e la registrazione dei seguenti contratti aggiuntivi:

- ◆ Contratto aggiuntivo sottoscrizione Perizia n. 1 reg.to a Lanciano il 27.06.2007 al n. 1458 Serie 3;
- ◆ Contratto aggiuntivo sottoscrizione Perizia n. 2 reg.to a Lanciano il 14.11.2007 al n. 2490 Serie 3;
- ◆ Contratto aggiuntivo sottoscrizione Perizia n. 3 reg.to a Lanciano il 18.06.2009 al n. 1591 Serie 3;
- ◆ Contratto aggiuntivo sottoscrizione Perizia n. 4 reg.to a Lanciano il 18.06.2009 al n. 1590 Serie 3;

SOMMA EFFETTIVAMENTE AUTORIZZATA PER I LAVORI

La somma complessiva definitivamente autorizzata per lavori risulta uguale a quella determinata nella perizia di variante n. 4 e cioè di € **1.707.683,02**, determinata dalla differenza tra l'importo di € 1.899.784,63 e gli importi di € 140.000,00 e € 52.101,61, quest'ultimi derivanti da altre fonti di finanziamento diversi da quelli di cui all'art. 20 L. 67/88.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE

Per l'esecuzione dei lavori (tutte e tre le fasi) venivano stabiliti giorni 550 così come previsto dall'art. 70 del C.S.A. decorrenti dal verbale di consegna lavori I fase.

In particolare i lavori della I fase dovevano essere eseguiti in mesi 7 dalla data di consegna, mentre quelli della II fase in 180 giorni dalla data di consegna.

Non si menzionano i tempi per l'esecuzione della III fase in quanto la fase suddetta non è mai stata iniziata per espresso rifiuto da parte dell'A.T.I. Appaltatrice e successiva presa d'atto da parte della stazione appaltante.

A

PROROGHE E SOSPENSIONI

Per effetto delle Perizie di Variante, approvate con i provvedimenti già indicati ai punti precedenti, sono state determinate le seguenti sospensioni e relative proroghe

SOSPENSIONE	RIPRESA	GIORNI
25 luglio 2007	31 ottobre 2007	97
19 dicembre 2007	8 luglio 2008	201
23 luglio 2008	05 novembre 2008	104
01 marzo 2009	11 agosto 2009	162
20 novembre 2009	Stato finale	

Sono state concesse le seguenti proroghe:

- ◆ Perizia di variante 1 giorni 50 Del. D.G. 422 del 24.05.2007 Lavori I fase;
- ◆ Perizia di variante 2 giorni 30 Del. D.G. 902 del 13.11.2007 Lavori I fase;
- ◆ Perizia di variante 3 giorni 60 Del. D.G. 714 del 07.07.2008 Lavori II fase;
- ◆ Perizia di variante 4 giorni 30 Del. D.G. 483 del 20.04.2009 Lavori II fase.

SCADENZA TEMPO UTILE LAVORI

Per effetto delle sospensioni dei lavori e delle proroghe concesse, considerando che la III fase dei lavori non è stata più realizzata, bisogna tener conto della scadenza concessa per l'esecuzione delle due fasi dei lavori e cioè la scadenza temporale alla riconsegna della II fase, che da quanto risulta dal quadro riepilogativo del paragrafo "Consegna lavori" è stata fissata al **19 novembre 2009**. Tenendo conto che per i lavori I e II fase sono stati concessi rispettivamente giorni 211 (mesi 7 decorrenti dal 16 novembre 2006 al 15 giugno 2007), e per quelli della II fase giorni 180 si può riassumere come di seguito riportato:

OGGETTO	GIORNI
Tempi concessi I fase	211 (mesi 7 16.11.2006 - 15.06.2008)
Tempi concessi consegna area "ex Farmacia"	91 (mesi 3 11.06.2007 - 10.09.2007)
Tempi concessi II fase	180
Sospensione 1	97*
Sospensione 2	201
Sospensione 3	104
Sospensione 4	162
Proroga Perizia 1	50
Proroga Perizia 2	30
Proroga Perizia 3	60
Proroga Perizia 4	30

TOTALE GIORNI UTILI 1216 - 97 = 1119

**non preso in considerazione il suddetto periodo in quanto giustificato nella motivazione così come rilevato nella relazione del R.U.d.P. di accompagnamento allo Stato Finale.*

Dal che si desume che le due fasi dell'appalto, secondo il prospetto della tempistica sopra riportata, sono state portate a termine entro e non oltre i termini previsti, in quanto i lavori sono stati consegnati in data 16.11.2006; essi dovevano essere realizzati in 1119 giorni e quindi entro il 19 gennaio 2010, mentre sono stati realizzati in 1067 giorni dato che l'ultimazione è stata certificata alla data del 19.11.2009.

ULTIMAZIONE LAVORI

Con verbale del 19.11.2009 sono stati dichiarati ultimati i lavori inerenti la II fase dell'appalto e, per effetto del fatto che non è stato dato corso alla realizzazione dei lavori della III fase, tale data è da considerarsi a tutti gli effetti quale data di ultimazione lavori.

COLLAUDO OPERE

L'Atto Unico di Collaudo dell'intervento (fase I e fase II) è stato portato ad approvazione con Determina Dirigenziale n. 13 del 04.01.2012 per il complessivo importo di € 1.746.903,59 di cui

- € 1.567.871,91 Finanziamento art. 20 L. 67/88;
- € 179.031,68 Bilancio Aziendale;

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER L'APPALTO

OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

Realizzate dall'A.T.I. Xfire Sistemi s.r.l. – R.D.R. s.r.l..

OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO	Provvedimento di liquidazione		IMPORTI			ART. 20 L. 67/88	
		N.	data	lavori netti	IVA 10%	IVA 20%	Stato 95%	Regione 5%
1° SAL	A.T.I. Xfire Sistemi - R.D.R.	95	10/04/2007	€ 235 400,00	€ 23 540,00		€ 245 993,00	€ 12 947,00
2° SAL	A.T.I. Xfire Sistemi - R.D.R.	135	22/05/2007	€ 211 100,00	€ 21 110,00		€ 220 599,50	€ 11 610,50
3° SAL	A.T.I. Xfire Sistemi - R.D.R.	209	10/08/2007	€ 244 100,00	€ 24 410,00		€ 255 084,50	€ 13 425,50
4° SAL	A.T.I. Xfire Sistemi - R.D.R.	340	13/12/2007	€ 290 900,00	€ 29 090,00		€ 303 990,50	€ 15 999,50
5° SAL	A.T.I. Xfire Sistemi - R.D.R.	89	28/04/2008	€ 210 000,00	€ 21 000,00		€ 219 450,00	€ 11 550,00
6° SAL	A.T.I. Xfire Sistemi - R.D.R.	214	28/08/2008	€ 78 727,27	€ 7 872,73		€ 82 270,00	€ 4 330,00
7° SAL	A.T.I. Xfire Sistemi - R.D.R.	344	03/09/2009	€ 243 341,06	€ 24 334,11		€ 254 291,41	€ 13 383,76
8° SAL	A.T.I. Xfire Sistemi - R.D.R.	585	29/12/2009	€ 44 300,00	€ 4 430,00		€ 46 293,50	€ 2 436,50
Stato Finale	A.T.I. Xfire Sistemi - R.D.R.	13	04/01/2012	€ 10 003,58	€ 1 000,36		€ 10 453,74	€ 550,20
TOTALI				€ 1 567 871,91	€ 156 787,19	€ -	€ 1 638 426,15	€ 86 232,96

ATTREZZATURE ED ARREDI

OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO	Provvedimento di liquidazione		IMPORTI			ART. 20 L. 67/88	
		N.	data	lavori netti	IVA 10%	IVA 20%	Stato 95%	Regione 5%
Tavoli Operatori		1582	31/05/2000	€ 184 822,31		€ 36 964,46	€ 210 697,43	€ 11 089,34
Accessori Tavoli Operatori		1940	04/07/2000	€ 23 652,95		€ 4 730,59	€ 26 964,36	€ 1 419,18
TOTALI				€ 208 475,26	€ -	€ 41 695,05	€ 237 661,80	€ 12 508,52

SPESE GENERALI

OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO	Provvedimento di liquidazione		IMPORTI			ART. 20 L. 67/88	
		N.	data	lavori netti	IVA 10%	IVA 20%	Stato 95%	Regione 5%
Progettazione Esecutiva	Arch. E. Achilli	1855	06.08.1998	€ 99 378,71		€ 19 875,74	€ 113 291,73	€ 5 962,72
Rimborso Spese	Ing. G.D'Aquino	237	27.03.2007	€ 15 442,78		€ 3 088,56	€ 17 604,77	€ 926,57
Coord. Sicurezza Prog.	Per. G.Ciapanna	107	20/04/2007	€ 5 100,00		€ 1 020,00	€ 5 814,00	€ 306,00
D. L. 1° e 2° S.A.L.	Ing. G. D'Aquino	164	07.07.2007	€ 18 118,26		€ 3 623,65	€ 20 654,82	€ 1 087,10
D. L. 3° S.A.L. e i Variante 1	Ing. G. D'Aquino	212	22.08.2007	€ 14 241,98		€ 2 848,40	€ 16 235,86	€ 854,52
D. L. 4° S.A.L. e Variante 2	Ing. G. D'Aquino	341	20.12.2007	€ 12 880,33		€ 2 576,07	€ 14 683,58	€ 772,82
D.L. 5° S.A.L.	Ing. G. D'Aquino	92	28.04.2008	€ 8 553,83		€ 1 710,77	€ 9 751,37	€ 513,23
D.L. 6° S.A.L. e Variante 3	Ing. G. D'Aquino	969	26.09.2008	€ 8 116,04		€ 1 623,21	€ 9 252,29	€ 486,96
D.L. 7° S.A.L. e Variante 4	Ing. G. D'Aquino	412	19/10/2009	€ 11 220,00		€ 2 244,00	€ 12 790,80	€ 673,20
D.L. 8° S.A.L.	Ing. G. D'Aquino	367	08/06/2001	€ 2 671,41		€ 534,28	€ 3 045,41	€ 160,28
Oneri trattazione Riserve	Ing. G. D'Aquino	630	06/10/2001	€ 3 120,00		€ 655,20	€ 3 586,44	€ 188,76
Collaudi	A.T.P. Ing. G.Masciulli	340	28/06/2012	€ 5 855,93		€ 1 229,75	€ 6 731,39	€ 354,28
Coord. Sicurezza Esec.	Per. G.Ciapanna	485	05/10/2012	€ 12 240,00		€ 2 570,40	€ 14 069,88	€ 740,52
TOTALI				€ 216 939,27	€ -	€ 43.600,01	€ 247 512,32	€ 13 025,96

IMPREVISTI

OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO	Provvedimento di liquidazione		IMPORTI			ART. 20 L. 67/88	
		N.	data	lavori netti	IVA 10%	IVA 20%	Stato 95%	Regione 5%
Imprevisti straordinari	A.T.I. Xfire Sistemi - R.D.R.	150	30/04/2009	€ 4 138,00	€ 413,80		€ 4 324,21	€ 227,59
Imprevisti straordinari	A.T.I. Xfire Sistemi - R.D.R.	40	18/05/2010	€ 15 660,00	€ 1 566,00		€ 16 364,70	€ 861,30
TOTALI				€ 19 798,00	€ 1 979,80	€ -	€ 20 688,91	€ 1 088,89

SPESE PER PUBBLICITA'

OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO	Provvedimento di liquidazione		IMPORTI			ART. 20 L. 67/88	
		N.	data	lavori netti	IVA 10%	IVA 20%	Stato 95%	Regione 5%
Pubblicità Gara GURI	Ist. Pol. Zecca dello Stato	17	21/03/2006	€ 5 846,36			€ 5 554,04	€ 292,32
Oneri AVCP	AVCP	31	22/05/2008	€ 400,00		€ -	€ 380,00	€ 20,00
Pubblicità Quotidiani	Piemme s.p.a.	30	22/05/2006	€ 630,00		€ 126,00	€ 718,20	€ 37,80
Pubblicità Quotidiani	Publikompass s.p.a.	30	23/05/2006	€ 546,00		€ 109,20	€ 622,44	€ 32,76
TOTALI				€ 7 422,36	€ -	€ 235,20	€ 7 274,68	€ 382,88

ONERI ART. 92 D.LGS 163/2006

OGGETTO	OPERATORE ECONOMICO	Provvedimento di liquidazione		IMPORTI			ART. 20 L. 67/88	
		N.	data	lavori netti	IVA 10%	IVA 20%	Stato 95%	Regione 5%
Oneri al 6° SAL	U.O.C. Inv. Patr. e Manut.	969	26/09/2008	€ 33 194,32			€ 31 534,60	€ 1 659,72
Oneri al 7° SAL	U.O.C. Inv. Patr. e Manut.	1027	28/09/2009	€ 6 970,21			€ 6 621,70	€ 348,51
Oneri allo Stato Finale	U.O.C. Inv. Patr. e Manut.	482	04/10/2012	€ 1 823,30			€ 1 732,14	€ 91,17
TOTALI				€ 41 987,83	€ -	€ -	€ 39 888,44	€ 2 099,39

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'IVA complessivamente pagata per la realizzazione dell'intervento utilizzando fondi ex. Art.20 L.67/88 ammonta a complessivi € 147.515,63 come da dettaglio che segue:

I.V.A.

OGGETTO	IMPORTI
I.V.A. 10% LAVORI EDILI ED IMPIANTI	€ 158 766,99
I.V.A. 20% ATTREZZATURE, ONERI PROFESSIONALI, PUBBLICITA'	€ 81 074,92
I.V.A. 21% ONERI PROFESSIONALI	€ 4 455,35
TOTALI	€ 244 297,26

INTERESSI PASSIVI

Non vi sono state richieste di corresponsione di interessi passivi

QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO FINANZIAMENTO ART. 20**A) LAVORI**

A1/1	Opere Edili ed Impianti	€ 1 567 871,91
	Sommano lavori	€ 1 567 871,91

B) SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)	Spese generali per prog., dir. Lavori, etc.	€ 216 939,27
B2)	Fondo ex art. 18 L. 109/94	€ 41 987,83
B3)	Spese per pubblicità	€ 7 422,36
B4)	Fondo per accordi bonari	€ -
B5)	Arredi ed attrezzature	€ 208 475,26
B6)	Imprevisti	€ 19 798,00
B7)	I.V.A. 10%	€ 158 766,99
B8)	I.V.A. 20%	€ 81 074,92
B9)	I.V.A. 21%	€ 4 455,35
B10)	ECONOMIE DELL'APPALTO	€ 282 723,00
	Sommano a disposizione	€ 1 021 642,98
	TOTALE FINANZIAMENTO A+B	€ 2 589 514,89

CONFRONTO FINALE SPESA/FINANZIAMENTO

A) TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO	€	2.589.514,89
B) TOTALE COSTO SOSTENUTO	€	2.306.791,89
C) ECONOMIE	€	282.723,00

CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

Dall'analisi dei dati contabili riferiti alle somme effettivamente erogate da parte dell'Ente Concessionario, pari al 95% a carico dello Stato, risulta la seguente prospettazione economica finale:

a. SOMMA 95% IMPIEGATA DALLA A.S.L.	€	2.203.960,81
b. SOMMA FINANZIATA DALLA CASSA DD.PP.	€	2.213.397,87
c. SOMMA IN ESUBERO FINANZIATA DALLA CASSA DD.PP.	€	9.437,06
d. SOMMA EFFETTIVAMENTE EROGATA DALLA REGIONE ABRUZZO	€	2.203.960,81

L'importo economizzato di € 282.723,00 è la sommatoria dell'importo di € 255.923,40 (residuo del finanziamento a carico dello Stato del 95%) e di € 26.799,60 (residuo del finanziamento già erogato dalla Regione Abruzzo del 5%).

In particolare il resoconto contabile della somma a suo tempo erogata dalla regione Abruzzo in favore della Stazione Appaltante, pari al 5% dell'intero finanziamento e quindi per l'importo di € 129.630,68 (ex L. 251.000.000), è quello che risulta dalla seguente prospettazione economica:

IMPORTO DFINANZIAMENTO	5% A CARICO DELLA REGIONE	IMPORTO UTILIZZATO	IMPORTO RESIDUO
€ 2.589.514,89	€ 129.630,68	€ 102.831,08	€ 26.799,60

Si dà atto altresì che le economie dell'appalto per l'importo calcolato di € 282.723,00, fanno parte del piano di rimodulazione di cui alla delibera del D.G. n. 1977 del 20.12.2012.

In base a quanto sopra esposto, ad avvenuta approvazione del quadro economico conclusivo su riportato il rapporto tra l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) e l'Ente Attuatore (ex Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto), relativamente all'intervento "**Ristrutturazione 1° e 2° padiglione Ospedale di Vasto (Art. 20 Legge 67/88)**" può ritenersi concluso.

Chieti, lì _____

IL R.U.d.P.
(Geom. Emilio MEZZANELLO)



IL DIRETTORE RESP. U.O.C.
INVESTIMENTI PATRIMONIO E MANUTENZIONE
(Ing. Filippo MANCI)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Nicola Zavattaro)