



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Viale Martiri Lancianesi n.17/19 – 66100 CHIETI
C.F. E P.Iva 02307130696

**DELIBERAZIONE
DEL
DIRETTORE GENERALE**

N. 1218 DEL 26 SET. 2014

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: "ART. 20 LEGGE NR. 67/88 - 1° TRIENNIO - LAVORI DI: ART. 20 LEGGE N. 67/88 1° FASE- LAVORI DI REALIZZAZIONE DSB DI SAN VITO CHIETINO"- APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE E DELLA RELAZIONE ACCLARANTE LA CONCLUSIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE CONCEDENTE ED ENTE ATTUATORE - PROVVEDIMENTI.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Nicola Zavattaro, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n.24 del 18 gennaio 2013 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'Unità Operativa **Complessa Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni** del giorno 09.09.14 ;

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Direttore della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri espressi ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario Aziendale, per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole _____

Il Direttore Amministrativo Aziendale
(Dr. Stefano Spadano)

Parere favorevole _____

Il Direttore Sanitario Aziendale
(Dott. Pasquale Flacco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Francesco Nicola Zavattaro)



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Viale Martiri Lancianesi n.17/19 – 66100 CHIETI
C.F. E P.Iva 02307130696

Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO–VASTO–CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

Proposta di deliberazione

per il

Direttore Generale

OGGETTO: ART. 20 LEGGE NR. 67/88 - 1° TRIENNIO - LAVORI DI: ART. 20 LEGGE N. 67/88 1° FASE- LAVORI DI REALIZZAZIONE DSB DI SAN VITO CHIETINO""- APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO FINALE E DELLA RELAZIONE ACCLARANTE LA CONCLUSIONE DEI RAPPORTI TRA ENTE CONCEDENTE ED ENTE ATTUATORE - PROVVEDIMENTI.

Il Direttore Responsabile dell'Unità Operativa Complessa INVESTIMENTI PATRIMONIO e MANUTENZIONI, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento

PREMESSO:

CHE, al fine di beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 20 della Legge 67 dell'11.03.1988 1° triennio, con atto n.105/18 del 02/08/1994, in sede di ridefinizione del piano Pluriennale degli investimenti previsto con precedente delibera 141/38 del 21/03/90, il Consiglio Regionale D'Abruzzo ha deliberato la realizzazione dell'intervento "Lavori di Realizzazione DSB di San Vito Chietino";

CHE, con delibera del Direttore Generale n.1238 del 10/05/96 e con deliberazione di Giunta Regionale D'Abruzzo n.2592 del 12/07/96, è stato approvato il progetto di "Realizzazione del DSB di san Vito Chietino," per l'importo complessivo di **€.877.976,72** (ex Lire 1.700 milioni) così ripartiti:

		Lire		Euro
A)	LAVORI A BASE D'ASTA	£ 1.018.738.872	£ 1.018.738.872	€ 526.134,72
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	£ 490.246.548		
	ARREDI E ATTREZZATURE	£ 191.014.580		
	TOTALE B)	£ 681.261.128	£ 681.261.128	€ 351.842,01
	TOTALE GENERALE (A+B)		£ 1.700.000.000	€ 877.976,73



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Viale Martiri Lancianesi n.17/19 – 66100 CHIETI
C.F. E P.Iva 02307130696

CHE la spesa complessiva del progetto è stata finanziata per il 95%, pari a € 834.077,89 (ex. €1.615.000.000), con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. con determina n.4307615000 del 9/9/97 e per il 5%, pari a € 43.898,84 (ex €.85.000.000), dalla Regione Abruzzo in quanto intervento di cui all'art.20 L.67/88;

CHE L'atto di concessione in favore dell'allora U.S.L. Lanciano-Vasto è stata assentita dalla Giunta Regionale con delibera n. 2608 del 16/10/97 avente ad oggetto: "*Atto di concessione alle aziende USL della regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art.20 della L.11/03/88 n.67*";

CHE i lavori in oggetto, sono stati appaltati all'Impresa COLANZI COSTRUZIONI s.n.c. di Casoli al prezzo complessivo di €.511.808,79 (ex.€.991.000.000) al netto del ribasso 18,864% offerto in fase di gara;

CHE con delibera n.368 del 9/2/2000 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo di €.877.976,73 (ex. €.1.700.000.000) di cui € 511.808,79 (ex. €. 991.000.000) per lavori al netto del ribasso del 18,864% ed € 366.167,94 (ex. €.709.000.000) per somme a disposizione dell'Amm/ne;

CHE i lavori sono stati ultimati il 21/9/2000, risultano collaudati dalla ASL con delibera 1471 del 03.07.2002 e sono utilizzati al piano terra da servizi ASL- consultorio+Guardia Medica- ed al 1° piano dal comune di San Vito a titolo di comodato gratuito concesso dalla ASL giusta convenzione sottoscritta il 10.12.2002;

CHE, altresì, successivamente all'apertura all'uso si sono avuti problemi inerenti la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane nell'area di ubicazione della struttura tant'è che, giusta sentenza n.119/06 del 4 aprile 2006, il Tribunale di Lanciano ha condannato la Asl Lanciano-Vasto ad adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la dannosa immissione di acque sui fondi limitrofi.

CHE a tal fine, con determina dirigenziale n.160 del 6.05.2009 e con delibera di Giunta n.574 dell'11.08.2011, è stato approvato l'intervento complementare "*Realizzazione condotta di scarico acque chiare DSB San Vito Chietino*" dell'importo di €.52.000,00 (di cui € 32.828,30 per lavori ed € 19.171,70 per somme a disposizione dell'amm/ne) finanziato con le modalità (art.20 L.67/88) e con le economie di spesa ottenute nell'ambito dell' "intervento principale";

CHE, con delibera 2041 del 28.12.2012, detti lavori complementari sono stati affidati alla ditta A.S. Elettromeccanica di Sgrignoli A. di Lanciano al prezzo di €.29.0237,75 + IVA al netto del ribasso dell'8,895%;

CHE i lavori di che trattasi, consegnati ed iniziati il 29.03.2013, sono stati ultimati il 10/05/2013 e collaudati, con Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determina Dirigenziale n.510 del 19/12/2013 per l'importo complessivo di €.29.119,69;

RILEVATO

CHE il quadro economico generale di spesa dell'intero intervento art.20.L.67/88, nel corso del tempo è stato più volte approvato e/o aggiornato;

CHE il quadro economico vigente, approvato con Delibera del Direttore Generale ASL n.764 del 30.06.2009 e delibera di Giunta n.574 dell'11.08.2011, è il seguente:



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Viale Martiri Lancianesi n.17/19 – 66100 CHIETI
C.F. E P.Iva 02307130696

QUADRO ECONOMICO DI SPESA VIGENTE		
A	LAVORI	€ 502.581,65 € 502.581,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1	Opere di completamento per allaccio acque (Sentenza Tribunale di Lanciano n.119/06 del 4 aprile 2006)	€ 52.000,00
b2	b1) acquisizione area	€ 53.883,32
b3	b2) arredi e attrezzature (iva compresa)	€ 98.650,80
b4	b3) Spese tecniche	€ 88.492,20
b5	b4) Imprevisti	€ 0,00
b6	b5) Allacciamenti servizi	€ 999,07
b7	IVA 10% (a1)	€ 50.258,17
b8	IVA 20%.(su b2+b5)	€ 17.898,25
b9	Art.18 l.109/94	€ 8.775,00
b10	economie	€ 4.438,27
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 375.395,08 € 375.395,08
A+B	TOTALE GENERALE	€ 877.976,73

VISTA la relazione acclarante i rapporti intercorrenti tra l'Ente Concendente (Regione Abruzzo) e l'Ente Attuatore (ASL) predisposta dall'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni (allegato "A" al presente atto) la quale si prefigge lo scopo di rappresentare in dettaglio, con riferimento all'intero intervento:


- le spese effettivamente sostenute a fronte delle previsioni di progetto
- le erogazioni di somme a ristoro già poste in essere o ancora pendenti da parte della Regione Abruzzo in favore della ASL Lanciano vasto Chieti
- il raggruppamento per tipologia delle spese sostenute
- la definizione del quadro economico finale a consuntivo
- le economie ottenute sul totale dell'importo finanziato;

PRESO ATTO

CHE tutti i pagamenti in favore degli Operatori Economici necessari per l'esecuzione dell'appalto sono stati assolti dalla ASL Lanciano Vasto Chieti;

CHE che allo stato attuale risultano non ancora ristorati dalla Regione Abruzzo alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti complessivi **€ 18.273,83** come dettagliati nella "Tabella 24" della relazione acclarante di seguito riproposta con l'aggiunta del riferimento della nuova istanza da inoltrare alla Regione Abruzzo:

Tabella 24 della relazione acclarante					
Somme non ancora ristorate dalla Regione Abruzzo					
Ord.a	Riferimenti nella relazione	Descrizione	Importo da ristorare (quota del	Nota/motivazioni	Istanza da reiterare





REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
 Viale Martiri Lancianesi n.17/19 – 66100 CHIETI
 C.F. E P.Iva 02307130696

	acclarante		95%)		
Nota 1	Tabelle 7 ed 8	Liquidazione Progettazione opere complementari + CNPAIA + IVA	€ 5.812,86	Istanza di ristoro non ancora presentata alla Regione	Allegato "B" al presente atto
Nota 2	Tabella 9	Liquidazione incentivo art.92 D.Lgs.163/2006 relativo alle opere complementari	€ 496,53	Istanza di ristoro non ancora presentata alla Regione	Allegato "C" al presente atto
Nota 3	Tabella 17	Liquidazione competenze Collaudo ad Ing. Fedele	€ 3.628,19	L'istanza di ristoro relativa delle spese di cui alla delibera n.34 del 20/09/2002 (spese per collaudo impianti all'Ing. Fedele di Lanciano) è andata dispersa.	Allegato "D" al presente atto
Nota 4	Tabella 19	Liquidazione incentivo art.92 D.Lgs.163/2006 (ex art.18 L.109/94) relativo al progetto principale	€ 8.336,25	Con nota 10145/2 del 17.04.2009 la Regione Abruzzo ha restituito l'istanza di ristoro prot.ASL 251/DG del 24/02/2009 rappresentando la mancanza, nel quadro economico di spesa, della causale di cui all'incentivazione ex.art.18 L.109/1999 (ora art.92 della D.lgs.163/2006). Il problema è stato superato con l'approvazione del quadro economico avvenuta con Delibera del Direttore Generale ASL n.764 del 30.06.2009 e delibera di Giunta n.574 dell'11.08.2011	Allegato "E" al presente atto
TALE ANCORA DA RISTORARE			€ 18.273,83		

RITENUTO, al fine di ottenere il ristoro delle suddette somme pendenti:

- di riapprovare il quadro economico di spesa, tenuto conto delle spese a consuntivo effettivamente sostenute, nei termini che seguono:

Tabella 22 della relazione acclarante		
		Importi
A	LAVORI	€ 502.581,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	Opere di completamento per allaccio acque	
b1	(Sentenza Tribunale di Lanciano n.119/06 del 4 aprile 2006)	€ 42.016,29
b2	acquisizione area	€ 53.883,32
b3	arredi e attrezzature (iva compresa)	€ 0,00
b4	Spese tecniche	€ 88.538,76
b5	b5) Allacciamenti servizi	€ 1.198,88
b6	IVA	€ 67.910,16
b7	Art.92 D.Lgs.163/2006	€ 8.775,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 262.322,41
C	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 764.904,05

- di approvare la relazione acclarante i rapporti intercorrenti tra l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) e l'Ente Attuatore (Azienda ASL Lanciano-Vasto-Chieti) predisposta dall'Unità Operativa Complessa Tecnico Aziendale area ex Lanciano-Vasto ed allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";
- di dare atto che dal confronto della spesa sostenuta con il finanziamento concesso risulta ottenuta



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Viale Martiri Lancianesi n.17/19 – 66100 CHIETI
C.F. E P.Iva 02307130696

un'economia di spesa pari a complessivi **€.113.072,68** (di cui € 107.419,05 di competenza dello Stato ed €5.653,63 di competenza della Regione) come da "Tabella 23" della relazione acclarante di seguito riproposta:

Tabella 23 della relazione acclarante			Competenze art.20		
		In Lire	In +Euro	Stato 95%	Regione 5%
A)	TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO	£ 1.700.000.003	€ 877.976,73	€ 834.077,89	€ 43.898,84
B)	TOTALE SPESE EFFETTIVE	£ 1.481.060.765	€ 764.904,05	€ 726.658,85	€ 38.245,20
	RESIDUO DISPONIBILE (A-B)	£ 218.939.232	€ 113.072,68	€ 107.419,05	€ 5.653,63

- Di impegnare la suddetta economia di spesa per la calcolata somma di €113.072,68 al fine della realizzazione delle opere descritte nella delibera del Direttore Generale n.1977 del 20.12.2012 avente ad oggetto "Programma di investimenti fondi ex art. 20 L. 67/88 1° Triennio. Proposta di rimodulazione interventi per opere avviate e non concluse. Provvedimenti"
- Di reiterare le istanze di ristoro meglio dettagliate in premessa, per complessivi **€ 18.273,83** quale quota a carico del Bilancio dello Stato (pari al 95% degli importi corrispondenti liquidati agli operatori economici interessati) mediante istanze allegate sotto le lettere "B", "C", "D", "E", al presente atto a formarne parti integranti e sostanziali;
- Di dare atto che, con l'approvazione del quadro economico conclusivo prima riportato e previo ristoro, da parte della Regione Abruzzo, delle somme pendenti sopraindicate, il rapporto tra l'Ente Attuatore (A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti) e l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) relativamente all'intervento "Art. 20 Legge nr. 67/88 – 1° Triennio - Lavori di: Art. 20 Legge n. 67/88 1° fase- Lavori di Realizzazione DSB di San Vito Chietino" - " può ritenersi concluso.

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo

1. di riapprovare il quadro economico di spesa dell'intervento "Art. 20 Legge nr. 67/88 – 1° Triennio - Lavori di: Art. 20 Legge n. 67/88 1° fase- Lavori di Realizzazione DSB di San Vito Chietino" nei termini che seguono:

QUADRO ECONOMICO FINALE		
		Importi
A	LAVORI	€ 502.581,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	Opere di completamento per allaccio acque b1 (Sentenza Tribunale di Lanciano n.119/06 del 4 aprile 2006)	€ 42.016,29
	b2 acquisizione area	€ 53.883,32
	b3 arredi e attrezzature (IVA compresa)	€ 0,00
	b4 Spese tecniche	€ 88.538,76
	b5 b5) Allacciamenti servizi	€ 1.198,88
	b6 IVA	€ 67.910,16
	b7 Art.92 D.Lgs.163/2006	€ 8.775,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 262.322,41
C	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 764.904,05



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Viale Martiri Lancianesi n.17/19 – 66100 CHIETI
C.F. E P.Iva 02307130696

- 2) di approvare la relazione acclarante i rapporti intercorrenti tra l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) e l'Ente Attuatore (Azienda ASL Lanciano-Vasto-Chieti) predisposta dall'Unità Operativa Complessa Tecnico Aziendale area ex Lanciano-Vasto ed allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";
- 3) di dare atto che dal confronto della spesa sostenuta con il finanziamento concesso risulta un'economia di spesa pari a complessivi **€ 113.072,68** (di cui € 107.419,05 di competenza dello Stato ed € 5.653,63 di competenza della Regione) come da "Tabella 23" della relazione acclarante di seguito riproposta:

Tabella 23 della relazione acclarante			Competenze art.20	
	In Lire	In +Euro	Stato 95%	Regione 5%
A) TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO	€ 1.700.000.003	€ 877.976,73	€ 834.077,89	€ 43.898,84
B) TOTALE SPESE EFFETTIVE	€ 1.481.060.765	€ 764.904,05	€ 726.658,85	€ 38.245,20
RESIDUO DISPONIBILE (A-B)	€ 218.939.232	€ 113.072,68	€ 107.419,05	€ 5.653,63

4. Di impegnare la suddetta economia di spesa per la calcolata somma di € 113.072,68 al fine della realizzazione delle opere descritte nella delibera del Direttore Generale n.1977 del 20.12.2012 avente ad oggetto *"Programma di investimenti fondi ex art. 20 L. 67/88 1° Triennio. Proposta di rimodulazione interventi per opere avviate e non concluse. Provvedimenti"*.
5. Di reiterare le istanze di ristoro per complessivi **€ 18.273,83**, quale quota a carico del Bilancio dello Stato (*pari al 95% degli importi corrispondenti liquidati agli operatori economici interessati mediante istanze allegata sotto le lettere "B", "C", "D", "E"*, al presente atto a formarne parti integranti e sostanziali;
6. Di dare atto che, con l'approvazione del quadro economico conclusivo prima riportato e previo ristoro, da parte della Regione Abruzzo, delle somme pendenti sopraindicate, il rapporto tra l'Ente Attuatore (A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti) e l'Ente Concedente (Regione Abruzzo) relativamente all'intervento *"Art. 20 Legge n. 67/88 – 1° Triennio - Lavori di: Art. 20 Legge n. 67/88 1° fase- Lavori di Realizzazione DSB di San Vito Chietino"* - può ritenersi concluso.
7. Di demandare il Servizio Bilancio e Contabilità Az/le allo scarico contabile del valore dell'immobile realizzato dal sottoconto relativo alle "immobilizzazioni ed Acconti", al patrimonio Az/le nella posta di bilancio corrispondente.
8. Di assegnare al presente atto carattere di immediata esecutività.
9. Di trasmettere copia della presente delibera alla U.O.C. Affari Generali e Legali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio online di questa ASL, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n°69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Viale Martiri Lancianesi n.17/19 – 66100 CHIETI
C.F. E P.Iva 02307130696



dell'albo pretorio informatico aziendale giusta deliberazione n°396 del 21 aprile 2011.

10. Di disporre altresì la pubblicazione del presente provvedimento/delibera nella “Sezione Amministrazione” di questa Azienda in attuazione del D.lgs.14/03/2013, n.33 e s.m.i.



11. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo Servizi Investimenti Strutturali e Tecnologici per gli adempimenti di competenza.

La presente proposta di deliberazione consta di n. 9 (nove) pagine e di n.5 allegati.



L'Istruttore
(Luciano Primavera)

Data 09/09/2014
Firma 


Il Responsabile Unico del Procedimento
(Luciano Primavera)

Data 9/9/2014
Firma 


Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che attesta la legittimità e la regolarità dell'atto
(Ing. Filippo MANCI)

Data 09/09/14
Firma 


Visto: Il Direttore del Dipartimento _____

Data _____

Firma _____

CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n..... del bilancio (anno)

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n.2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Viale Martiri Lancianesi n.17/19 – 66100 CHIETI
C.F. E P.Iva 02307130696

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

29 SET. 2014 con prot. n. **51414**

all'Albo della ASL per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

La sujestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto

Robuffo

A



REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi n. 17/19 – 66100 Chieti
C.F. e P. Iva 02307130696

**RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI ECONOMICI RELATIVI ALL'OPERA
ESEGUITA TRA LA REGIONE ABRUZZO (Ente Concedente) E L'AZIENDA
USL LANCIANO-VASTO (Ente attuatore)**

Intervento: *Art. 20 Legge n. 67/88 1° fase- Lavori di Realizzazione DSB di San Vito Chietino".*

Progettista: Consorzio MED.IL

Direzione Lavori: Arch. Lorella Trubiani

Impresa esecutrice dei lavori: Colanzi Costruzioni S.n.c. di Casoli (CH)



[Handwritten signature]

RELAZIONE ACCLARANTE I RAPPORTI ECONOMICI RELATIVI ALL'OPERA ESEGUITA TRA LA REGIONE ABRUZZO (Ente Concendente) E L'AZIENDA USL LANCIANO-VASTO (Ente attuatore)

INTERVENTO : Art. 20 Legge n. 67/88 1° fase- Lavori di Realizzazione DSB di San Vito Chietino.

DECISIONE DI REALIZZAZIONE:

La realizzazione dell'intervento "Lavori di Realizzazione DSB di San Vito Chietino", beneficiando delle provvidenze di cui all'art. 20 della Legge 67 dell'11.03.1988 nella fase del 1° triennio, è stata deliberata dal Consiglio Regionale D'Abruzzo con atto n.105/18 del 02/08/1994 in sede di ridefinizione del piano Pluriennale degli investimenti previsto nella precedente delibera dello stesso C.R. n.141/38 del 21/03/90.

PROGETTO ESECUTIVO:

La U.S.L. Lanciano-Vasto, giusta delibera del Direttore Generale n. 1231 del 29.06.1995 ha conferito l'incarico per la progettazione dei lavori al consorzio "MED.IL" (Procuratore: Ing. Paolo Gabrieli - Coordinatore e responsabile della progettazione: Ing. Stefano Pallavicini), con sede in via Aterno, 78 San Giovanni Teatino (CH).

Il progetto esecutivo per la Realizzazione DSB di San Vito Chietino, redatto da detto Consorzio, è stato approvato dall'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto con deliberazione n.1238 del 10/05/96 e dalla Giunta Regionale d'Abruzzo con delibera n.2592 del 12/07/96 previo parere n.100 del 14/06/1996 rilasciato dal C.R.T.A., per l'importo di **€ 877.976,72** (ex Lire 1.700 milioni) così ripartiti:

Tabella 1				
			Lire	Euro
A)	LAVORI A BASE D'ASTA	£ 1.018.738.872	£ 1.018.738.872	€ 526.134,72
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	£ 490.246.548		
	ARREDI E ATTREZZATURE	£ 191.014.580		
	TOTALE B)	£ 681.261.128	£ 681.261.128	€ 351.842,01
	TOTALE GENERALE (A+B)		£ 1.700.000.000	€ 877.976,73


FINANZIAMENTO

Con il citato provvedimento n.2592/96, la Giunta Regionale ha deliberato di fronteggiare la spesa complessiva nella misura del 95%, pari a € 834.077,89 (ex. £1.615.000.000) con mutuo a carico del Bilancio dello Stato, individuato quale istituto mutuante la Cassa DD.PP., e del restante 5% pari a € 43.898,84 (ex £.85.000.000) con onere a carico del Bilancio Regionale con imputazione al capitolo n.82300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1996.

La realizzazione del D.S.B. di San Vito con la suddetta attribuzione dell'importo a carico dello Stato è stata ricompresa ed autorizzata nell'ambito degli interventi ex L.n.67/88 (dell'importo complessivo di £.125.946.000.000) approvati dal C.I.P.E. in data 30.01.1997.

Il Ministero Del Tesoro, con nota n.157294 del 08/05/97, ha autorizzato la Regione Abruzzo a stipulare con la Cassa DD.PP. mutuo di £.125.946.000.000, necessario alla realizzazione degli interventi programmati ai sensi e per gli effetti della L.n.67/88 e dei DD.LL.05/12/91 e 23/09/93, tra cui, appunto, quello del DSB di San Vito per il citato importo di £.1.615.000.000.

La Cassa DD.PP. con provvedimento n.4307615000 del 09/09/97 ha concesso il mutuo assunto formalmente dalla Giunta Regionale con delibera n.1795 del 16/07/1997.



ATTO DI CONCESSIONE

L'atto di concessione in favore della U.S.L. Lanciano-Vasto è stata assentita dalla Giunta Regionale con delibera n. 2608 del 16/10/97 avente ad oggetto: "Atto di concessione alle aziende USL della regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art.20 della L.11/03/88 n.67".

AUTORIZZAZIONI EDILIZIE ED ALTRI ATTI RILEVANTI INERENTI L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Relativamente al progetto principale:

- Concessione Edilizia del Comune di San Vito Chietino n.11/5/96 rilasciata il 16/3/1998;
- Concessione edilizia in variante del Comune di San Vito Chietino n.71 rilasciata 25/10/01;
- Attestazione del Servizio Tecnico del Territorio prot.2876 del 4.12.2000 di avvenuto deposito ai sensi art.7 ed 8 della L.1086/1971 del certificato di Collaudo Statico con allegata dichiarazione del Collaudatore
- Certificato di agibilità rilasciato in data 5/7/2002 dal Comune di San Vito.

Relativamente a lavori complementari in economia per lo smaltimento acque chiare:

- Sentenza del Tribunale di Lanciano n.119/06 del 4 aprile 2006, che ha imposto alla Asl Lanciano-Vasto di adottare accorgimenti idonei ad evitare l'immissione di acque di scolo sui fondi limitrofi.
- S.C.I.A. prot.2974 el 27.03.2013 di San Vito Chietino:

FIGURE TECNICHE NOMINATE PER L'INTERVENTO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Fino alla data del 07.05.1998 il R.U.d.P. è stato l'Arch. Gianni Paglione nella sua qualità di Dirigente dell'Ufficio tecnico Az/le della U.S.L. Lanciano-Vasto (art.5 L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.)

Con delibera n.1075 del 7.05.1998, confermata con delibera 1120 del 14.05.1998 e successiva delibera 206 del 4.02.1999, è stato nominata quale "Responsabile del Procedimento" l'Arch. Lorella Trubiani di Ortona.

Con delibera 2441 del 22.09.1999 è stata disposta la revoca dell'incarico di R.U.d.P. all'Arch. Lorella Trubiani ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Tecnico Az/le di provvedere tramite disposizione dirigenziale ad assegnare a sè, o ad altro dipendente interno, la nomina di R.U.d.P. dell'intervento;

Con disposizione dirigenziale n.438/STA del 19.10.1999 è stato nominato R.U.d.P. il geom. Luciano Primavera in servizio presso il Servizio Tecnico Az/le.

Direttore dei Lavori :

La Direzione Lavori è stata svolta dall'Arch. Lorella Trubiani, con sede originaria in via Del Gusto n.5/7 Ortona poi trasferita in via Peranzoni 95, Macerata, (C.F. TRB LLL 59D63 E783F) iscritta all'Ordine degli Architetti della Prov. di Macerata, nominata con delibera n.1075 del 8.5.1998 perfezionata convenzione sottoscritta in data 4.8.1998.

COLLAUDATORE STATICO:

l'incarico per il Collaudo Statico delle strutture è stato affidato, con delibera n.2620 del 12/11/1998 all'Ing. Antonio Fedele con sede a Lanciano in Follani, 296 di Lanciano.

COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE:



Con delibera 2648 dell'11/10/99, l'incarico di Collaudatore Tecnico Amm/vo in C.O. e finale di cui all'art.28 della L.109/94 mod. dalla L.216/95, era stato affidato all'Ing. Mariano De Cecco di Lanciano il quale, però, con nota prot.10732 del 9/5/2001, ha rimesso le proprie dimissioni dall'incarico restituendo tutta la documentazione in suo possesso. Non sono state corrisposte somme al suddetto professionista dimissionario in quanto l'incarico non è stato di fatto espletato.

Con successiva delibera 1681 del 17.05.01, perfezionata con disciplinare sottoscritto il 24.5.2001, l'incarico di Collaudatore degli Impianti Tecnologici e Collaudatore Amministrativo Finale è stato definitivamente affidato, con procedura urgente, all'Ing. Antonio Fedele di Lanciano, già Collaudatore Statico.

ALTRI INCARICHI /SPESE TECNICHE AFFIDATI/SOSTENUTE

Frazionamento ed atti catastali

Con delibera 490 del 22/2/2001, previ trattativa privata alla quale sono stati invitati n.15 professionisti, è stato affidato al Geom. GRANATA NICOLA di Lanciano l'incarico per il frazionamento e tipo mappale dell'immobile realizzato

Atto notarile di acquisizione terreno

la stipula dell'atto di cessione volontaria del terreno è stata affidata al Notaio in Orsogna Carmen Maria Casale (delibera 1468 del 3.7.2002)

APPALTO LAVORI PRINCIPALI

Il progetto prevedeva un importo per lavori a base d'asta di £ 1.018.738.872 (€ 526.134,72).

Assuntore dei lavori principali:

Con delibera del Direttore Generale 1429 del 16.06.1998, a seguito di gara d'appalto per licitazione privata alla quale hanno partecipato n.49 ditte (su 98 invitate), l'Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto ha affidato i lavori all'impresa **COLANZI COSTRUZIONI s.n.c** (P.I.01278270697) con sede in Via Ascigno n.51 - CASOLI, al prezzo complessivo di £. 826.563.971 (€426.884,66) netto del ribasso del 18,864% offerto sul prezzo posto a base di gara.

Contratto originario lavori principali:

Il contratto di appalto è stato stipulato il 23/10/1998 rep.4659 e registrato a Lanciano il 12.11.98 al n.1632 serie 1°.

Consegna lavori principali:

I lavori sono stati consegnati ed iniziati il 12/11/1998.

Ditte subappaltatrici lavori principali:

nel corso dei lavori, previa autorizzazione della ASL, sono state concesse in subappalto:

- opere in C.A. e tamponature alla ditta Dagent di tenaglia & C. S.n.c. di Ortona (autorizzato con delibera 1223 del 21.4.20002647 del 19.11.1998)
- impianti idrico-sanitario alla ditta Pietropaolo A. & Fiorentino F. s.n.c. di Casoli (autorizzato con delibera 1223 del 21.4.2000)
- impianti elettrici alla ditta I.S.E. Impianti s.n.c. Di Ficca Luciano di Torricella peligna (CH) - (autorizzato con delibera 1446 del 17.5.2000)

Perizia di Variante e suppletiva lavori principali::

Con delibera n.368 del 9/2/2000 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva dell'importo di **€.877.976,73** (£.1.700.000.000) di cui **€ 511.808,79** (£. 991.000.000) per lavori al netto del ribasso del 18,864% e **€ 366.167,94** (£.709.000.000) per somme a disposizione dell'Amm/vo meglio dettagliati nel seguente quadro economico:

Tabella 2			
QUADRO ECONOMICO PERIZIA APPROVATA CON DELIBERA 368 DEL 9/2/2000			
A)	LAVORI	Lire	Euro
A1)	Lavori al lordo del ribasso	£ 1.221.406.034	€ 630.803,57
	a detrarre ribasso d'asta (18,964%)	£ 230.406.034	€ 118.994,79
A2)	restano netti	£ 991.000.000	€ 511.808,79
B) Somme a disposizione			
B1)	acquisizione area	£ 141.500.000	€ 73.078,65
B2)	arredi e attrezzature	£ 191.014.580	€ 98.650,80
B3)	Spese tecniche (12% a1+b2)	£ 169.490.474	€ 87.534,52
B4)	Imprevisti	£ 25.449.032	€ 13.143,33
	IVA 10% (a1+b4)	£ 101.644.903	€ 52.495,21
	IVA 20%.(b2+b3+b5)	£ 73.401.011	€ 37.908,46
B5)	Allacciamenti servizi	£ 6.500.000	€ 3.356,97
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	£ 709.000.000	€ 366.167,94
	TOTALE GENERALE	£ 1.700.000.000	€ 877.976,73

Atto di sottomissione n. 1 e nuovo importo contrattuale lavori principali:

A seguito dell'approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva, in data 18/5/2000 è stato stipulato l'atto di sottomissione n.1 registrato a Lanciano il 18/5/2000 al n.1136 serie 3° per un maggior importo netto di €84.924,12 (ex. £.164.436.029), finanziato con le economie da ribasso d'asta che ammontavano a complessive €99.250,05 (ex.£.192.174.901), che ha portato l'importo contrattuale a €511.808,79 (ex.£ 991.000.000) al netto del ribasso d'asta del 18,964%;

Somma definitivamente autorizzata per i lavori principali:

La somma complessiva definitivamente autorizzata per lavori risulta uguale a quella determinata nella perizia di variante succitata e cioè di € 511.808,79 (ex. £ 991.000.000).

Tempo stabilito per l'esecuzione lavori principali:

Per l'esecuzione dei lavori l'art. 11 del Capitolato Speciale D'Appalto stabiliva che l'ultimazione dei lavori dovesse avvenire entro giorni 450 consecutivi dalla data del verbale d'inizio lavori, emesso in data 10/05/1999, con inizio effettivo dei lavori in data 20/05/99 e termine utile a scadere 13/08/2000.

Proroghe e sospensioni lavori principali:

Con delibera del Direttore Generale n. 216 del 23.01.2001 stata concessa una proroga di 150 giorni per cui la scadenza veniva ulteriormente spostata al 10.01.01.

Con delibera del Direttore Generale N° 1756 del 31/05/2001 in conseguenza della perizia di variante è stata accordata con ulteriore concessione di una proroga di giorni 120 per i maggiori lavori previsti nella suddetta perizia.

I lavori furono sospesi con verbale n.1 in data 13/01/01 per redazione perizia di variante e ripresi in data 11/06/2001 come da relativo verbale. Trattandosi di sospensione la data esposta nel relativo verbale è da considerarsi coincidente con la data del 10/01/01 fissata quale data ultima per l'ultimazione in virtù della proroga di 150 giorni concessa con delibera del Direttore Generale n. 216 del 23.01.2001 prima citata.

Scadenza tempo utile lavori principali:

A seguito del maggior tempo concesso, per un totale di 270 giorni e delle sospensioni dei lavori, l'originaria scadenza, dal 13/08/2000 veniva prorogata al giorno 08/10/2001, scadenza definitiva del tempo utile per la realizzazione delle opere appaltate.

Ultimazione lavori principali:

Con certificato in data 11/10/2001 si accertava che i lavori di contratto sono stati effettivamente ultimati in data 11/10/2001.

Collaudi:



- Il Collaudo Statico redatto dall'Ing. Antonio Fedele di Lanciano (incaricato con delibera 2620 del 12.11.98) è stato regolarmente depositato al Genio Civile di Chieti al prot.2876 del 04/12/2001;
- Il Collaudo dell'opera, a firma del medesimo Ing. Antonio Fedele di Lanciano (incaricato con delibera 1681 del 17.05.01), composto dei seguenti elaborati:
 - Certificato di Collaudo dell'impianto termico, idrico sanitario e adduzione gas metano;
 - Certificato di Collaudo dell'impianto elettrico, di illuminazione e di terra;
 - Certificato di Collaudo Finale
 è stato approvato dalla ASL con delibera 1471 del 03.07.2002.

Attivazione della struttura e comodato gratuito:

Con delibera del 1572 del 27.08.2002, nel dare atto che la struttura non avrebbe potuto esser utilizzata quale distretto Sanitario di base in tempi brevi, è stato disposto:

- l'utilizzo del piano terra della stessa da parte del servizio di Guardia Medica nonché dei servizi sanitari del consultorio già esistenti nel comune di San Vito Chietino, fino ad allora, allocati a titolo gratuito in vari locali di proprietà comunale;
- la concessione in comodato gratuito del 1° piano dell'edificio al Comune di San Vito Chietino giusta convenzione sottoscritta il 10.12.2002.

Utilizzo attuale della struttura:

L'utilizzo della struttura risulta tuttora nei termini anzidetti.

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELL'INTERVENTO (cronologia aggiornamenti)

Il quadro economico generale dell'intervento è stato approvato e/o aggiornato cronologicamente come segue:

Quadro economico originario:

- E' stato approvato con delibera ASL n.1238 del 10/05/96 e delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n.2592 del 12/07/96:

Aggiornamenti del quadro economico:

- Delibera del Direttore Generale ASL n. 368 del 9/02/2000 (approvazione perizia di variante e suppletiva)
- Delibera del Commissario Straordinario ASL Lanciano-Vasto n.18 del 5.11.2009
- Delibera del Direttore Generale ASL n.764 del 30.06.2009 e delibera di Giunta n.574 dell'11.08.2011 (quadro definitivo ancora vigente).

Il quadro, tuttora vigente, approvato con l'ultimo provvedimento suddetto è il seguente:

Tabella 3		
QUADRO ECONOMICO VIGENTE		
A	LAVORI	€ 502.581,65 € 502.581,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b1	Opere di completamento per allaccio acque (Sentenza Tribunale di Lanciano n.119/06 del 4 aprile 2006)	€ 52.000,00
b2	b1) acquisizione area	€ 53.883,32
b3	b2) arredi e attrezzature (iva compresa)	€ 98.650,80
b4	b3) Spese tecniche	€ 88.492,20
b5	b4) Imprevisti	€ 0,00
b6	b5) Allacciamenti servizi	€ 999,07
b7	IVA 10% (a1)	€ 50.258,17
b8	IVA 20%.(su b2+b5)	€ 17.898,25
b9	Art.18 l.109/94	€ 8.775,00
b10	economie	€ 4.438,27
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 375.395,08 € 375.395,08
A+B	TOTALE GENERALE	€ 877.976,73

OPERE DI COMPLETAMENTO PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
(Intervento successivo al collaudo)
-voce b1) del quadro economico generale (vedasi tabella 3)-

Motivazioni (lavori complementari in economia):

Successivamente all'apertura all'uso si sono avuti problemi inerenti la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane nell'area di ubicazione della struttura tant'è che, con sentenza n.119/06 del 4 aprile 2006, il Tribunale di Lanciano condannò la Asl Lanciano-Vasto ad adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la dannosa immissione di acque sui fondi limitrofi ed a risarcire i danni fino ad allora arrecati ai confinanti.

Approvazione progetto esecutivo (lavori complementari in economia):

Il Progetto Esecutivo dell'intervento complementare "Realizzazione condotta di scarico acque chiare DSB San Vito Chietino" è stato approvato:

- con determina dirigenziale n.160 del 6.05.2009 per l'importo di €.52.000,00 finanziato con le economie di spesa ottenute nell'ambito dell' "intervento principale".
- con delibera di Giunta n.574 dell'11.08.2011.

Quadro economico (lavori complementari in economia):

E' stato definitivamente approvato, con determina ASL n.300 del 05.05.2011 e con delibera di Giunta n.574 dell'11.08.2011, nei termini che seguono:

Tabella 4			
A)	LAVORI		
a1)	Lavori a base d'asta	€ 31.872,14	
a2)	Oneri sicurezza	€ 956,16	
		€ 32.828,30	€ 32.828,30
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione		
b1)	Lavori in economia	€ 2.000,00	
b2)	Imprevisti	€ 3.282,68	
b3)	Art.12 D.P.R. 554/99 (3% di A)	€ 984,85	
b4)	Spese tecniche 15% di a2	€ 4.924,25	
b5)	C.N.P.A.I.A. (4%) di b4	€ 196,97	
b7)	Rilievi , accertamenti, indagini e collaudi	€ 1.827,13	
b8)	Art.92 D.lgs.163/2006 2% di A	€ 656,57	
b9)	IVA al 10%	€ 3.909,58	
b10)	IVA al 20%	€ 1.389,67	
B)	TOTALE Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 19.171,70	€ 19.171,70
	TOTALE A+B		€ 52.000,00

Copertura spesa (lavori complementari in economia):

La suddetta somma complessiva di €.52.000,00 costituisce e coincide con la voce b1) "Opere di completamento per allaccio acque (Sentenza Tribunale di Lanciano n.119/06 del 4 aprile 2006)" del quadro economico dell'intervento generale.

Progettista (lavori complementari in economia):

La progettazione è stata svolta dall'Ing. Gianmichele Rapino di Lanciano giusto incarico conferito con determina 239 del 6/9/2007,

Appalto (lavori complementari in economia):

Con delibera 2041 del 28.12.2012 i lavori di che trattasi sono stati affidati, alla ditta A.S.Elettromeccanica di Sgrignoli A. di Lanciano al prezzo complessivo di €.29.0237,75 + IVA al netto del ribasso dell'8,895%.

Direttore dei lavori (lavori complementari in economia):

La Direzione lavori è svolta dall'Ing. Giannichele Rapino di Lanciano giusto incarico conferito con la citata determina 239 del 6/9/2007;

Inizio ed ultimazione (lavori complementari in economia):

I lavori, consegnati ed iniziati il 29.03.2013, sono stati ultimati il 10/05/2013.

Collaudo (lavori complementari in economia):

Il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori, è stato approvato con determina Dirigenziale n.510 del 19/12/2013 per l'importo complessivo di €29.119,69 distinto come segue:

Tabella 5	
IMPORTO LAVORI ESEGUITI AL NETTO RIBASSO del 8,895%	€ 28.163,53
Somme per la sicurezza non soggette a ribasso	€ 956,16
TOTALE LAVORI ESEGUITI (al netto ribasso)	€ 29.119,69

Attivazione lavori complementari in economia:

L'impianto di smaltimento acque realizzato con l'intervento lavori complementari in economia, è entrato in funzione il 15.05.2013 e risulta perfettamente funzionante.

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER I LAVORI COMPLEMENTARI IN ECONOMIA:**Per lavori (intervento complementare in economia):**

Tabella 6											
Rif. Quadro Economico	Descrizione	Provvedimento ASL		Prot. Richiesta		Importo	Aliquota IVA	IVA	TOTALE IVA COMPRESA	Competenze Art.20 L.67/88	
		n.	data	n.	data					Stato 95%	Regione 5%
Lavori	1° SAL	Det.181	23/05/13	34833U13-CH	29/05/13	€ 15.100,00	21,00%	€ 3.171,00	€ 18.271,21	€ 17.357,65	€ 913,56
Lavori	Stato Finale	Det.510	19/12/13	842U14-CH	08/01/14	€ 14.019,69	22,00%	€ 3.084,33	€ 17.104,24	€ 16.249,03	€ 855,21
TOTALI						€ 29.119,69		€ 6.255,33	€ 35.375,45	€ 33.606,68	€ 1.768,77

Per spese tecniche (intervento complementare in economia):

Tabella 7											
Rif. Quadro Economico	Descrizione	Provvedimento ASL		Prot. Richiesta		Importo (Compresa CNPAIA al 2%)	Aliquota IVA	IVA	TOTALE (IVA COMPRESA)	Competenze Art.20 L.67/88	
		n.	data	n.	data					Stato 95%	Regione 5%
Spese tecniche	Progettazione	Det.160	06/05/09	* vedi nota 1 tabella 24		€ 5.098,84	20%	€ 1.019,77	€ 6.118,80	€ 5.812,86	€ 305,94

Per C.N.P.A.I.A (intervento complementare in economia):

Tabella 8											
Rif. Quadro Economico	Descrizione	Provvedimento ASL		Prot. Richiesta		IMPONIBILE IVA	Aliquota IVA	IVA	TOTALE	Competenze Art.20 L.67/88	
		n.	data	n.	data					Stato 95%	Regione 5%
C.N.P.A.I.A. (4%) di b4	Progettazione	Det.160	06/05/09	* vedi nota 1 tabella 24		€ 99,98	€ 0,20	€ 20,00	€ 120,17	€ 114,16	€ 6,01

Art.92 (intervento complementare in economia):

Tabella 9											
Rif. Quadro Economico	Descrizione	Provvedimento ASL		Prot. Richiesta		Importo	Aliquota IVA	IVA	TOTALE	Competenze Art.20 L.67/88	
		n.	data	n.	data					Stato 95%	Regione 5%
Art.92 D.Lgs.163/ 2006	Incentivo	Det.291	07/08/14	* Vedi nota 2 tabella 24		€ 522,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 522,66	€ 496,53	€ 26,13

Per IVA (intervento complementare in economia):

Tabella 10	
Imposta sul Valore Aggiunto	euro
La spesa per I.V.A. al 10% ammonta	0
La spesa per I.V.A. al 20% su a spese tecniche ammonta	€ 999,77
La spesa per I.V.A. al 20% su a CNPAIA ammonta	€ 20,00
Le spesa per I.V.A. al 21% su lavori ammonta	€ 3.171,00
Le spesa per I.V.A. al 20% su lavori ammonta	€ 3.084,33
Spesa totale per I.V.A.	€ 7.275,10

Raffronto spese effettive con previsioni da quadro economico di progetto (intervento complementare in economia) :

Tabella 11				
Previsioni di progetto opere complementari			Spese effettivamente sostenute	Scostamenti
a)	LAVORI			
a1)	Lavori a base d'asta	€ 31.872,14		
a2)	Oneri sicurezza	€ 956,16		
A	TOTALE LAVORI	€ 32.828,30	€ 29.119,69	€ 3.708,61
b)	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b1)	Lavori in economia	€ 2.000,00	0	€ 2.000,00
b2)	Imprevisti	€ 3.282,68	0	€ 3.282,68
b3)	Art.12 D.P.R. 554/99 (3% di A)	€ 984,85	0	€ 984,85
b4)	Spese tecniche 15% di a2	€ 4.924,25	€ 4.998,86	-€ 74,61
b5)	C.N.P.A.I.A. (4%) di b4	€ 196,97	€ 99,98	€ 96,99
b7)	Rilievi , accertamenti, indagini e collaudi	€ 1.827,13	0	€ 1.827,13
b8)	Art.92 D.lgs.163/2006 2% di A	€ 656,57	€ 522,66	€ 133,91
b9)	IVA al 10%	€ 3.909,58	0	€ 3.909,58
b10)	IVA al 20%	€ 1.389,67	€ 1.019,77	€ 369,90
b11)	IVA al 21%	€ 0,00	€ 3.171,00	-€ 3.171,00
b12)	IVA al 22%	€ 0,00	€ 3.084,33	-€ 3.084,33
B	TOTALE Somme a disposizione	€ 19.171,70	€ 12.896,60	€ 6.275,10
	TOTALE A+B	€ 52.000,00	€ 42.016,29	€ 9.983,71

Quadro economico conclusivo delle opere complementari in economia:

Tabella 12		
A)	TOTALE LAVORI	€ 29.119,69
b)	Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1)	Spese tecniche 15% di a2	€ 4.998,86
b2)	C.N.P.A.I.A. (4%) di b4	€ 99,98
b3)	Art.92 D.lgs.163/2006 2% di A	€ 522,66
b4)	IVA al 20%	€ 7.275,10
B)	TOTALE Somme a disposizione	€ 12.896,60
C)	TOTALE SPESE SOSTENUTE A+B	€ 42.016,29

Economie ottenute nell'ambito delle opere complementari in economia:

Tabella 13		
a	TOTALE SPESE PREVENTIVATE IN PROGETTO	€ 52.000,00
b	TOTALE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE	€ 42.016,29
c	ECONOMIE OTTENUTE (a-b)	€ 9.983,71

**INTERVENTO GENERALE
-RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE-**

Si riepilogano di seguito, sulla base della documentazione in atti, le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'opera.

Lavori Edili:

Tabella 14									
Descrizione	Provvedimento di liquidazione ASL		Prot. Richiesta		Importi			Competenza art.20 L.67/88	
	N.	data	N.	data	Importo	IVA al 10%	TOTALE IVA Compresa	Stato 95%	Regione 5%
sal-1			20882	03.08.99	€ 103.735,53	€ 10.373,55	€ 114.109,09	€ 108.403,63	€ 5.705,45
sal-2	Del.1877	26.06.00	16092	29.06.00	€ 122.405,97	€ 12.240,60	€ 134.646,56	€ 127.914,23	€ 6.732,33
sal-3	Del.3070	18.10.00	29060	30.10.00	€ 159.275,31	€ 15.927,53	€ 175.202,84	€ 166.442,70	€ 8.760,14
4°SAL	Del.136	17.01.01	2496	31.01.01	€ 114.601,79	€ 11.460,18	€ 126.061,96	€ 119.758,87	€ 6.303,10
STATO FINALE	Del.1471	3.7.02	25753	01.08.02	€ 2.563,06	€ 256,31	€ 2.819,37	€ 2.678,40	€ 140,97
					€ 502.581,65	€ 50.258,17	€ 552.839,82	€ 525.197,83	€ 27.641,99

Forniture arredi e attrezzature sanitarie:

Tabella 15											
Descrizione	Provvedimento di liquidazione ASL		Prot. Richiesta		Importi					Competenza art.20 L.67/88	
	N.	data	N.	data	importo	IVA al 10%	IVA al 4%	IVA al 20%	TOTALE IVA Compresa	Stato 95%	Regione 5%
Arredi ed attrezzature	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Allacci:

Tabella 16											
Descrizione	Provvedimento di liquidazione ASL		Prot. Richiesta		Importi					Competenza art.20 L.67/88	
	N.	data	N.	data	importo	IVA al 10%	IVA al 4%	IVA al 20%	TOTALE IVA Compresa	Stato 95%	Regione 5%
Allaccio metano	Del. 3118	13/09/01	19951	18/09/01	€ 1.198,88	-	-		€ 1.198,88	€ 1.138,94	€ 59,94

Spese Tecniche :

Tabella 17												
Descrizione	Provvedimento		Prot. Richiesta		Imponibile	CNPAAIA 2%	Spese esenti	TOTALE Imponibile	IVA 20%	TOTALE IVA Compresa	Competenze Art.20 L.67/88	
	n.	data	n.	data							Stato 95%	Regione 5%
Progetto (cons.MEDIL)	Del.2190	22.9.98	32383	20.10.98	€ 57.137,52			€ 57.137,52	€ 11.427,50	€ 68.565,02	€ 65.136,77	€ 3.428,25
D.L. 1° SAL (TRUBIANI)	Del.2434	22.9.99	24720	29.9.99	€ 4.350,32	€ 86,99		€ 4.437,31	€ 887,47	€ 5.324,78	€ 5.058,54	€ 266,24
D.L. 2° SAL (TRUBIANI)	Del.2097	17.7.00	18196	20.7.00	€ 4.029,76	€ 80,58		€ 4.110,34	€ 822,07	€ 4.932,41	€ 4.685,79	€ 246,62
D.L. 3 e 4 SAL (TRUBIANI)	Del.735	6.3.2001	9800	27.4.01	€ 10.134,48	€ 202,64		€ 10.337,13	€ 2.067,43	€ 12.404,56	€ 11.784,34	€ 620,23
D.L. e PERIZIA (TRUBIANI)	Det.5	18.9.03	17592	5.11.03	€ 6.033,89	€ 120,68		€ 6.154,57	€ 1.230,91	€ 7.385,48	€ 7.016,21	€ 369,27
Collaudo (Ing. Fedele)	Det.34	20.9.02	* vedi nota 3 Tabella 24		€ 3.120,20	€ 62,42		€ 3.182,62	€ 636,52	€ 3.819,15	€ 3.628,19	€ 190,96
Collaudo statico (Ing. Fedele)	Del.14502	8.5.01	11230	15.5.01	€ 1.129,50	€ 22,59		€ 1.152,09	€ 230,42	€ 1.382,51	€ 1.313,38	€ 69,13
Catatastali (Geom.Granata)	Del.1461	3.7.02	15751	1.8.02	€ 701,35	€ 14,03	€ 123,95	€ 839,33	€ 143,08	€ 982,41	€ 933,29	€ 49,12
Parcella Notarile	Del.1468	3.7.02	15752	1.8.02	€ 1.032,91		€ 154,94	€ 1.187,85	€ 206,58	€ 1.394,43	€ 1.324,71	€ 69,72
TOTALI								€ 88.538,76	€ 17.651,99	€ 106.190,75	€ 100.881,21	€ 5.309,54

Acquisizione area:

Tabella 18											
Descrizione	Provvedimento		Prot. Richiesta		Imp. Euro	CNPAAIA 2%	Spese esenti	IVA	TOTALE	Competenze Art.20 L.67/88	
	n.	data	n.	data						Stato 95%	Regione 5%
Esproprio 1° indennizzo acconto 80%	Del. 2121	10/8/99	21674	12.8.99	€ 44.218,89				€ 44.218,89	€ 42.007,94	€ 2.210,94
Esproprio 2° indennizzo SALDO	Del. 3409	02/10/01	27653	4.12.01	€ 9.664,43				€ 9.664,43	€ 9.181,21	€ 483,22
TOTALI								€ 53.883,32	€ 51.189,15	€ 2.694,17	

Oneri per incentivazione art.92 D.Lgs.163/2006 (ex art. 18 Legge n. 109/94):

Tabella 19										
Descrizione	Provvedimento di liquidazione ASL		Prot. Richiesta		Importi			Competenze art.20 L.67/88		
	N.	data	N.	data	Note	Importo	TOTALE	Stato 95%	Regione 5%	
Oneri art.92 D.lgs.163/2006	202	30.01.09	251/DG	24/02/09	* vedi nota 4 tabella 24		€ 8.775,00	€ 8.775,00	€ 8.336,25	€ 438,75

Riepilogo Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) intervento principale:

Tabella 20	
Imposta sul Valore Aggiunto	euro
La spesa per I.V.A. al 10% sui lavori ammonta	€ 50.258,17
La spesa per I.V.A. al 20% su arredi ed attrezzature ammonta	0
Le spesa per I.V.A. al 20% su spese tecniche ammonta	€ 17.651,99
Le spesa per I.V.A. al 20% su allacci ammonta	0
Spesa totale per I.V.A.	€ 67.910,16

Interessi passivi:

Non vi sono state richieste di corresponsione di interessi passivi.

Raffronto spese:

Il riepilogo ed il raffronto delle spese effettivamente sostenute con quelle preventivate può rilevarsi dalla tabella 21 che segue:

Tabella 21			
Previsioni di progetto intervento principale		Spese effettivamente sostenute	Scostamenti
LAVORI	€ 502.581,65	€ 502.581,65	€ 0,00
			€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE			€ 0,00
Opere di completamento per allaccio acque (Sentenza Tribunale di Lanciano n.119/06 del 4 aprile 2006)	€ 52.000,00	€ 42.016,29	€ 9.983,71
acquisizione area	€ 53.883,32	€ 53.883,32	€ 0,00
arredi e attrezzature (iva compresa)	€ 98.650,80	€ 0,00	€ 98.650,80
Spese tecniche	€ 88.492,20	€ 88.538,76	-€ 46,56
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Allacciamenti servizi	€ 999,07	€ 1.198,88	-€ 199,81
IVA 10% (a1)	€ 50.258,17	€ 50.258,17	€ 0,00
IVA 20%.(su b2+b5)	€ 17.898,25	€ 17.651,99	€ 246,26
Art.18 l.109/94	€ 8.775,00	€ 8.775,00	€ 0,00
economie	€ 4.438,27	€ 0,00	€ 4.438,27
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 375.395,08	€ 262.322,41	
TOTALE GENERALE	€ 877.976,73	€ 764.904,05	€ 113.072,68

QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO DELL'INTERVENTO:

Tabella 22		
		Importi
A	LAVORI	€ 502.581,65
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
	Opere di completamento per allaccio acque b1 (Sentenza Tribunale di Lanciano n.119/06 del 4 aprile 2006)	€ 42.016,29
	b2 acquisizione area	€ 53.883,32
	b3 arredi e attrezzature (iva compresa)	€ 0,00
	b4 Spese tecniche	€ 88.538,76
	b5 b5) Allacciamenti servizi	€ 1.198,88
	b6 IVA	€ 67.910,16
	b7 Art.92 D.Lgs.163/2006	€ 8.775,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 262.322,41
C	TOTALE GENERALE (A+B)	€ 764.904,05

CONFRONTO FINALE SPESA SOSTENUTA/FINANZIAMENTO CONCESSO:

Tabella 23			Competenze art.20	
	Lire	Euro	Stato 95%	Regione 5%
A) TOTALE FINANZIAMENTO CONCESSO	€ 1.700.000.003	€ 877.976,73	€ 834.077,89	€ 43.898,84
B) TOTALE SPESE EFFETTIVE	€ 1.481.060.765	€ 764.904,05	€ 726.658,85	€ 38.245,20
RESIDUO DISPONIBILE (A-B)	€ 218.939.232	€ 113.072,68	€ 107.419,05	€ 5.653,63

SOMME NON ANCORA RISTORATE DALLA REGIONE ABRUZZO:

Le somme di competenza dello Stato del 95% risultanti dalla precedente tabella 23 non coincidono con quelle effettivamente ristorate dalla Regione Abruzzo.

Come si evince dalla successiva tabella 24, infatti, restano ancora da ristorare complessivi € 18.273,83 per le motivazioni elencate nella stessa.

Tabella 24				
Somme non ancora ristrate dalla Regione Abruzzo				
Nota	Riferimenti nella presente relazione	Descrizione	Importo da ristorare (95%)	Nota/motivazioni
Nota 1	Tabelle 7 ed 8	Liquidazione Progettazione opere complementari + CNPAIA + IVA	€ 5.812,86	Istanza di ristoro non ancora presentata alla Regione
Nota 2	Tabella 9	Liquidazione incentivo art.92 D.Lgs.163/2006 relativo alle opere complementari	€ 496,53	Istanza di ristoro non ancora presentata alla Regione
Nota 3	Tabella 17	Liquidazione competenze Collaudo ad Ing. Fedele	€ 3.628,19	L'istanza di ristoro relativa delle spese di cui alla delibera n.34 del 20/09/2002 (spese per collaudo impianti all'Ing. Fedele di Lanciano) è andata dispersa.
Nota 4	Tabella 19	Liquidazione incentivo art.92 D.Lgs.163/2006 (ex. art.18 L.109/94) relativo al progetto principale	€ 8.336,25	Con nota 10145/2 del 17.04.2009 la Regione Abruzzo ha restituito l'istanza di ristoro prot.ASL 251/DG del 24/02/2009 rappresentando la mancanza, nel quadro economico di spesa, della causale di cui all'incentivazione ex.art.18 L.109/1999 (ora art.92 della D.lgs.163/2006). Il problema è stato superato con l'approvazione del quadro economico avvenuta con Delibera del Direttore Generale ASL n.764 del 30.06.2009 e delibera di Giunta n.574 dell'11.08.2011 (vedasi tabella 3)
TOTALE ANCORA DA RISTORARE			€ 18.273,83	
NB: Le istanze di ristoro suddette verranno presentate alla Regione Abruzzo unitamente alla presente relazione acclarante				

CONCLUSIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE

Secondo tutto quanto sopra esposto e:


- previa approvazione del quadro economico conclusivo riportato in Tabella 22 nella presente relazione,
- previo ristoro, da parte della Regione Abruzzo, della somma complessiva di € 18.273,83 come determinata in Tabella 24 nella presente relazione e come da relative istanze di ristoro presentate unitamente alla presente,
- dato atto che nell'ambito dell'importo finanziato sono state ottenute economie per complessivi € 113.072,68 (di cui € 107.419,05 di competenza dello Stato ed € 5.653,63 di competenza della Regione abruzzo),

il rapporto ex Azienda U.S.L. Lanciano-Vasto (ora ASL Lanciano-Vasto-Chieti), quale Ente Attuatore, e la Regione Abruzzo, quale Ente Concedente, relativamente all'intervento "Art. 20 Legge n. 67/88 1° fase- Lavori di Realizzazione DSB di San Vito Chietino" può ritenersi concluso.

Chieti, li _____

Il Responsabile del Procedimento

(Luciano Primavera)



Il Dirigente Responsabile del U.S.L. Investimenti Patrimonio e manutenzioni

(Ing. Filippo MANGI)

Il Direttore Generale
(dr. Francesco Nicola Zavattaro)



ALL. B

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale Lanciano - Vasto - Chieti

Viale Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

Prot. _____

Chieti li, _____

ALLA GIUNTA REGIONALE

Settore Sanità Ufficio Piano Sanitario ed Edilizia Sanitaria

65100 PESCARA


OGGETTO: **Programma art. 20 L. 67/88. Richiesta erogazione finanziamento in conto mutuo Cassa DD. PP. nr. pos. 4307615000.**

IL DIRETTORE GENERALE

della A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, in ordine all'intervento **"REALIZZAZIONE DEL D.S.B. DI SAN VITO: "LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO ACQUE CHIARE."** di cui al progetto esecutivo approvato con delibera del Direttore generale n.1238 del 10.05.96 e delibera di Giunta Regionale n.2592 del 12/07/96, come in ultimo ridefinito con delibera di Giunta Regionale n.574 dell'11.08.2011;


CHIEDE

la somministrazione, in conto mutuo pos. n. 4307615000 concesso alla Regione Abruzzo dalla Cassa DD. PP., della somma di € 5.812,86 (Diconsi Euro cinquemilaottocentododici/26), I.V.A.compresa, relativa al pagamento delle competenze per la progettazione delle opere complementari **"Realizzazione condotta di scarico acque chiare DSB San Vito Chietino"** all'Ing. Gianmichele Rapino di Lanciano ed allega la **"dichiarazione ai fini dell'erogazione"** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente richiesta.



IL DIRETTORE GENERALE

(Francesco Nicola Zavattaro)





REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Viale Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Via Silvio Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO (Ch)

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE

OGGETTO: Mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4307615000 . LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI SAN VITO CHIETINO.

"LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO ACQUE CHIARE." Liquidazione incentivi ex.art.92 D.lgs.163/2006

Il sottoscritto Francesco Nicola Zavattaro, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2608 del 16/10/97, modificata ed integrata con delibera di Giunta Regionale n.398 del 25/2/98;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.574 dell'11.08.2011;


VISTO il/i documenti giustificativi di spesa: *Determina dirigenziale di liquidazione n.160 del 06/05/2009;*

sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- 1) che la richiesta di somministrazione di complessive € 5.812,86 (Diconsi Euro cinquemilaottocentododici/26) corrisponde alle spese, per le quali è stato concesso il mutuo in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse
- 2) che le spese sono congruenti con il progetto esecutivo approvato ed in particolare con il quadro economico dello stesso, sia nel merito che per gli importi previsti nelle singoli voci di spesa

Chieti, li _____


Il Direttore Generale
(Francesco Nicola Zavattaro)

ALL. C

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale Lanciano - Vasto - Chieti

Viale Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

Prot. _____

Chieti li, _____

ALLA GIUNTA REGIONALE

Settore Sanità Ufficio Piano Sanitario ed Edilizia Sanitaria

65100 PESCARA

OGGETTO: **Programma art. 20 L. 67/88. Richiesta erogazione finanziamento in conto mutuo Cassa DD. PP. nr. pos. 4307615000.**

IL DIRETTORE GENERALE


della A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, in ordine all'intervento "REALIZZAZIONE DEL D.S.B. DI SAN VITO: "LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO ACQUE CHIARE." di cui al progetto esecutivo approvato con delibera del Direttore generale n.1238 del 10.05.96 e delibera di Giunta Regionale n.2592 del 12/07/96, come in ultimo ridefinito con delibera di Giunta Regionale n.574 dell'11.08.2011;

CHIEDE

la somministrazione, in conto mutuo pos. n. 4307615000 concesso alla Regione Abruzzo dalla Cassa DD. PP., della somma di €.496,52 (Diconsi Euro quattrocentonovantasei/52), esente I.V.A., relativa al pagamento degli incentivi previsti dall'art.92 D.Lgs.163/2006 ai dipendenti che hanno partecipato alle opere complementari "Realizzazione condotta di scarico acque chiare DSB San Vito Chietino" ed allega la "dichiarazione ai fini dell'erogazione" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE

(Francesco Nicola Zavattaro)





REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Viale Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Via Silvio Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO (Ch)

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE

OGGETTO: Mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4307615000 . LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI SAN VITO CHIETINO.

"LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO ACQUE CHIARE." . Liquidazione incentivi ex.art.92 D.lgs.163/2006

Il sottoscritto Francesco Nicola Zavattaro, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2608 del 16/10/97, modificata ed integrata con delibera di Giunta Regionale n.398 del 25/2/98;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.574 dell'11.08.2011;

VISTO il/i documenti giustificativi di spesa: *Regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92 comma 1 D.to Lgs. n. 163/2006" approvato in sede di contrattazione decentrata in data 17/02/2014 e regolarmente trasmesso all'ARAN e prospetto di ripartizione approvato con determina 291 del 07/08/2014;*

sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- 1) che la richiesta di somministrazione di complessive €.496,52 (esente da I.V.A.), corrisponde alle spese, per le quali è stato concesso il mutuo in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse
- 2) che le spese sono congruenti con il progetto esecutivo approvato ed in particolare con il quadro economico dello stesso, sia nel merito che per gli importi previsti nelle singoli voci di spesa

Chieti, li _____

Il Direttore Generale
(Francesco Nicola Zavattaro)

Al. D

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale Lanciano - Vasto - Chieti

Viale Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

Prot. _____

Chieti li, _____

ALLA GIUNTA REGIONALE

Settore Sanità Ufficio Piano Sanitario ed Edilizia Sanitaria

65100 PESCARA



OGGETTO: *Programma art. 20 L. 67/88. Richiesta erogazione finanziamento in conto mutuo Cassa DD. PP. nr. pos. 4307615000.*

IL DIRETTORE GENERALE

della A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, in ordine all'intervento "REALIZZAZIONE DEL D.S.B. DI SAN VITO: "LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO ACQUE CHIARE." di cui al progetto esecutivo approvato con delibera del Direttore generale n.1238 del 10.05.96 e delibera di Giunta Regionale n.2592 del 12/07/96, come in ultimo ridefinito con delibera di Giunta Regionale n.574 dell'11.08.2011;

CHIEDE

la somministrazione, in conto mutuo pos. n. 4307615000 concesso alla Regione Abruzzo dalla Cassa DD. PP., della somma di € 3.628,19 (Diconsi Euro tremilaseicentotrentotto/19), I.V.A.compresa, relativa al pagamento delle competenze per il collaudo dell'opera all'Ing. Antonio Fedele di Lanciano ed allega la "dichiarazione ai fini dell'erogazione" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente richiesta.

 **IL DIRETTORE GENERALE**
(Francesco Nicola Zavattaro) 



REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Viale Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Via Silvio Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO (Ch)

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE

OGGETTO: Mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4307615000 . LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI SAN VITO CHIETINO.

"LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO ACQUE CHIARE." Liquidazione incentivi ex.art.92 D.lgs.163/2006

Il sottoscritto Francesco Nicola Zavattaro, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2608 del 16/10/97, modificata ed integrata con delibera di Giunta Regionale n.398 del 25/2/98;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.574 dell'11.08.2011;



VISTO il/i documenti giustificativi di spesa: *delibera di liquidazione n.34 del 20/09/2002;*

sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- 1) che la richiesta di somministrazione di complessive € 3.628,19 (Diconsi Euro tremilaseicentoventotto/19), (I.V.A.Compresa), corrisponde alle spese, per le quali è stato concesso il mutuo in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse
- 2) che le spese sono congruenti con il progetto esecutivo approvato ed in particolare con il quadro economico dello stesso, sia nel merito che per gli importi previsti nelle singoli voci di spesa

Chieti, li _____


Il Direttore Generale
(Francesco Nicola Zavattaro)


ALL. E

REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale Lanciano - Vasto - Chieti

Viale Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

Prot. _____

Chieti li, _____

ALLA GIUNTA REGIONALE

Settore Sanità Ufficio Piano Sanitario ed Edilizia Sanitaria

65100 PESCARA

OGGETTO: **Programma art. 20 L. 67/88. Richiesta erogazione finanziamento in conto mutuo Cassa DD. PP. nr. pos. 4307615000.**

IL DIRETTORE GENERALE

della A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, in ordine all'intervento "REALIZZAZIONE DEL D.S.B. DI SAN VITO: "LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO ACQUE CHIARE." di cui al progetto esecutivo approvato con delibera del Direttore generale n.1238 del 10.05.96 e delibera di Giunta Regionale n.2592 del 12/07/96, come in ultimo ridefinito con delibera di Giunta Regionale n.574 dell'11.08.2011;

CHIEDE

la somministrazione, in conto mutuo pos. n. 4307615000 concesso alla Regione Abruzzo dalla Cassa DD. PP., della somma di €8.336,25 (Diconsi Euro ottomilatrecentotrentasei/25), esente I.V.A., relativa al pagamento degli incentivi previsti dall'art.92 D.Lgs.163/2006 ai dipendenti che hanno partecipato alla realizzazione dell'intervento principale ed allega la "dichiarazione ai fini dell'erogazione" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE

(Francesco Nicola Zavattaro)





REGIONE ABRUZZO

Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Viale Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI - Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONI

Via Silvio Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO (Ch)

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE

OGGETTO: Mutuo Cassa DD.PP. pos. N. 4307615000 . LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI SAN VITO CHIETINO.

"LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE CONDOTTA DI SCARICO ACQUE CHIARE." Liquidazione incentivi ex.art.92 D.lgs.163/2006

Il sottoscritto Francesco Nicola Zavattaro, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti

VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2608 del 16/10/97, modificata ed integrata con delibera di Giunta Regionale n.398 del 25/2/98;

VISTA la delibera di Giunta Regionale n.574 dell'11.08.2011;

VISTO il/i documenti giustificativi di spesa: *Regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92 comma 1 D.to Lgs. n. 163/2006" concertato ed approvato con le organizzazioni sindacali in data 06/06/2006;*

sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- 1) che la richiesta di somministrazione di complessive **€.8.336,25 (Diconsi Euro ottomilatrecentotrentasei/25)**, (esente da I.V.A.), corrisponde alle spese, per le quali è stato concesso il mutuo in oggetto, riportate nei documenti giustificativi di cui alle premesse
- 2) che le spese sono congruenti con il progetto esecutivo approvato ed in particolare con il quadro economico dello stesso, sia nel merito che per gli importi previsti nelle singoli voci di spesa

Chieti, li _____

Il Direttore Generale
(Francesco Nicola Zavattaro)